

Информационная карта на 13.09.2021 г.

Наименование национального проекта: «Демография».

Наименование федерального проекта: «Содействие занятости женщин».

Наименование регионального проекта: «Содействие занятости женщин».

Цель проекта:

1. Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Целевые, базовые показатели проекта:

Строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская

Срок реализации проекта:

Период, год - 2020г-2021г

Финансовое обеспечение реализации проекта:

общая сумма 122 539,6 тыс. руб. из них:

- областной бюджет – 114 451,9 тыс. руб.;

- бюджет района — 8 087,7 тыс. руб.;

2020 год – 12 254,00 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 11 445,2 тыс. руб.;

- бюджет района – 808,8 тыс. руб.;

СМР – 11 380,00 тыс. руб.;

2021 год – 110 285,6 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 103 006,7 тыс. руб.;

- бюджет района - 7 278,9 тыс. руб.;

СМР – 108 179,3 тыс. руб.

Освоение финансовых средств в 2021 г.:

На 13.09.2021 г. ИТОГО: 10 839,7041 тыс. руб.

Областной бюджет – 10 124,28360 тыс. руб.

Бюджет Красносулинского района – 715,42050 тыс. руб.;

Из них СМР на сумму: 10 818,068 тыс. руб.

Реализация мероприятий проекта:

Извещение электронного аукциона № 0358300008420000226 от 03.09.2020

Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0358300008420000226 от 17.09.2020 г. Контракт заключен 28.09.2020 № 0358300008420000226_289859 с подрядчиком ООО «Подрядчик»: юридический адрес: 308019, Белгородская область, город Белгород, улица Толстого, дом 55, офис10.

Разрешение на строительство №61-518302-6-2020 было выдано Администрацией Красносулинского района Ростовской области от 26.08.2020 г.

02.10.2020 г. в региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области было отправлено извещение № 177 о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Сумма контракта составляет: 119 559 300 (сто девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

С момента подписания контракта до 01.11.2021 года.

Расторгнут контракт №21 от 30.09.2020 г. на осуществление авторского надзора с ООО «Стройпроектконтроль». Сумма контракта составляет: 239,119 тыс. руб.

Заключен контракт №13/1 от 22.04.2021 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством с ООО «Троицкий и К ЛТД». Сумма контракта 194,72290 тыс. руб.

Заключен договор №61-1-20-00546161 от 24.12.2020 г. по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. Сумма контракта составляет: 122,7049 тыс. руб. Заключен договор №30 от 01.12.2020 г. на строительство линейно-кабельных сооружений. На сумму: 96,07903 тыс. руб.

Состояние исполнения:

Согласно извещению № 177 о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства работы начаты с 13.10.2020 г.

На объекте продолжают работы по возведению противопожарных наружных лестниц. Так же продолжают электромонтажные работы, работы по монтажу системы вентиляции, монтаж системы отопления. Выполнен монтаж стропильной системы кровли, начат монтаж обрешетки. Продолжаются отделочные работы стен второго этажа. Продолжают работы по прокладке наружных тепловых сетей.

Выполняют работы 30 человек и 1 единица техники. Выполнено работ в процентном соотношении на 58%.

На 10.09.2021 г. к учету за период **апрель-июнь** (Общестроительные работы; Водоснабжение; Водоотведение внутреннее; Подъемник; ОДИ; Наружные сети водоснабжения; Наружные сети водоотведения; Наружные тепловые сети; Теневые навесы; Подпорные стены и ограждение), принято работ на сумму 24 398,864 тыс. руб., согласно графика производства работ и освоения бюджетных средств стоимость этапа составляет 43 271,721 тыс. руб. Отставание о графика составляет 18 872,407 тыс. руб.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»

(постановление Правительства РО от 17.10.2018 № 646)

Участники проекта:

Первый заместитель главы Администрации
Красносулинского района по вопросам
экономического и территориального развития



Л. А. Хильченко

Администратор проекта:
Директор МКУ «ОКС».



Т. А. Кучеренко