

Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и ка
муниципального образования «Красносул

Наименование, местоположение и характеристика объекта	Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт)	Срок начала работ	Стоимость работ	Выполнено на 10.04.2024
Образование				
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", двухэтажная пристройка на 100 мест,	строительство	2022	265.90	123.28
Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 по адресу: 346357, Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, ул.Гагарина, 59.	капитальный ремонт	2024	156.54	47.15
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, д. 19	капитальный ремонт	2023	4.45	0.50
Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №6 "Березка" по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, д. 32	капитальный ремонт	2023	2.49	0.00
Капитальный ремонт зданий Литер-А, Литер А-1 МБДОУ "Детский сад №16 "Искорка", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 14 (Литер А, Литер А1)	капитальный ремонт	2024	187.90	0.00
Жилищно-коммунальное хозяйст				

Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение	строительство и реконструкция	2018	542.70	494.80
Культура				
Реконструкция сельского Дома культуры в с.Киселево Красносулинского района	реконструкция	2022	304.60	304.60
Капитальный ремонт фасада, кровли, подсобных помещений здания МБУК «СДК Михайловского СП», расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Михайловка, ул. Ленина, 18	капитальный ремонт	2024	6.70	0.00

питального ремонта, реализуемых на территории
инский район»

млн. руб.	
Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)	
Муниципальный контракт заключен 17.03.2022. Ведутся работы. Строительная готовность - 48 %.	
Контракт с ООО "МАЛРУС"расторгнут 19.03.2024 г. по соглашению сторон. 11.04.2024 г. опубликована конкурсная документация. Итоги будут подведены 02.05.2024 г.	
Документы первого этапа сданы и оплачены в соответствии с графиком работ. В рамках второго этапа Подрядчиком разрабатывается проектная и рабочая документация для получения положительного заключения государственной экспертизы.	
Подготовка технической документации для определения проектировщика.	
Подготовка технической документации для определения проектировщика.	
ГВО	

В рамках заключенного контракта по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин» авансирование на 2024 год составило 47 877,0 тыс. рублей. Строительная готовность - 92%. Заключено доп.соглашение №21 от 28.11.23203 к муниципальному контракту № 1008979 от 21.09.2028 о продлении срока выполнения работ до 15.05.2024.

Объект введен в эксплуатация 28.04.2024 г.

Авансирование и оплата этапов выполненных работ по контракту не предусмотрены. Строительная готовность 50%.

Сферы

Охрана окружающей среды

Социальная сфера

Спорт

Культура

Образование

Здравоохранение

Промышленность

Энергетика

Газификация

Дорожное строительство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Строительство

Сельское хозяйство

Связь