

Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и ка
муниципального образования «Красносул

Наименование, местоположение и характеристика объекта	Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт)	Срок начала работ	Стоимость работ	Выполнено на 31.07.2024
Образование				
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2", двухэтажная пристройка на 100 мест,	строительство	2022	265.90	138.10
Капистальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2 по адресу: 346357, Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, ул.Гагарина, 59.	капитальный ремонт	2024	156.54	
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8 по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Чкалова, д. 19	капитальный ремонт	2023	4.45	0.50
Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад №6 "Березка" по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, д. 32	капитальный ремонт	2023	2.49	0.50
Капитальный ремонт зданий Литер-А, Литер А-1 МБДОУ "Детский сад №16 "Искорка", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 14 (Литер А, Литер А1)	капитальный ремонт	2024	187.90	5.40
Жилищно-коммунальное хозяйст				

Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), г. Красный Сулин, Красносулинское городское поселение	строительство и реконструкция	2018	542.70	494.80
Культура				
Реконструкция сельского Дома культуры в с.Киселево Красносулинского района	реконструкция	2022	304.60	304.60
Капитальный ремонт фасада, кровли, подсобных помещений здания МБУК «СДК Михайловского СП», расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Михайловка, ул. Ленина, 18	капитальный ремонт	2024	6.70	0.00

питального ремонта, реализуемых на территории
инский район»

млн. руб.
Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Муниципальный контракт заключен 17.03.2022. Ведутся работы. Строительная готовность - 52 %. Приняты объемы работ на сумму 14,4 млн рублей, документы находятся на финансировании.
Подрядчику был выдан аванс в размере 10,9 млн.рублей. выполнены штукатурные работы в здании мастерских и гаражей и вентиляция.
Документы первого этапа сданы и оплачены в соответствии с графиком работ. В рамках второго этапа Подрядчиком разрабатывается проектная и рабочая документация для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Документы первого этапа сданы и оплачены в соответствии с графиком работ. В рамках второго этапа Подрядчиком разрабатывается проектная и рабочая документация для получения положительного заключения государственной экспертизы.
Ведутся работы, подрядчиком предъявленные выполненные объемы работ на сумму 15,9 млн.рублей. Проверены.
гво

В рамках заключенного контракта по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин» авансирование на 2024 год составило 47 877,0 тыс. рублей. Строительная готовность - 96%. .В ранее согласованный срок (15.05.2024) работы по объекту завершены не будут по причине низких темпов производства работ подрядной организацией ООО «ИнжСтройКонтроль». Муниципальным заказчиком начата претензионная работа.Завершение работ по объекту запланировано до 02.09.2024.

Объект введен в эксплуатация 28.04.2024 г.

Авансирование и оплата этапов выполненных работ по контракту не предусмотрены. Строительная готовность 67%.

Сферы

Охрана окружающей среды

Социальная сфера

Спорт

Культура

Образование

Здравоохранение

Промышленность

Энергетика

Газификация

Дорожное строительство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Строительство

Сельское хозяйство

Связь