

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.3%.

Срок реализации проекта: 2021 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2021 году общая сумма – 53216000,00 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 47894400,00 рублей;

- областной бюджет – 5268300,00 рублей;

- бюджет поселения 53300,00 рублей.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 16.08.2021 – 0 рублей

Реализация мероприятий проекта:

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0358300434921000005 от 11.06.2021 «работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Гагарина г. Красный Сулин до поворота на х. Малая Гнилуша протяженностью 5,440 км». Цена контракта 51619470,00 руб.

Подрядная организация ООО "ДОРСТРОЙ"

по состоянию на 13.08.2021 года:

все работы, по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд от ул. Гагарина г. Красный Сулин до поворота на х. Малая Гнилуша протяженностью 5,440 км, представлены подрядной организацией ООО «ДОРСТРОЙ» заказчику.

В соответствии с п. 5.4. Контракта Подрядчиком после окончания выполнения работ (01.08.2021) в течение пяти рабочих дней был предоставлен пакет документов о выполнении работ по вышеуказанному объекту (вх. номер 81/1 от 05.08.2021).

Согласно п.п. 6.4, 6.5 Контракта Заказчиком в течение 5 пяти (рабочих) дней с момента (даты) получения от Подрядчика документов осуществляется приемка выполненных работ.

В процессе приемки выполненных работ были выявлены замечания:

- занижена обочина сверх нормативных требований;
- в документах, представленных Подрядчиком, в форме КС-3 и счетах не было разбивки средств по бюджетам;

На 13.08.2021 Подрядчиком были устранены все замечания.

Подписан акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки законченных работ (форма А1).

Пакет документов готовится на финансирование.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 № 25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы
администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Грузинов П.А.)

глава администрации
Красносулинского
городского поселения