

Информационная карта

Наименование национального проекта:

Здравоохранение.

Наименование федерального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта:

Модернизация первичного звена здравоохранения

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

-Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский района, г. Красный Сулин, ул. Фурманова.32;

Срок реализации проекта:

Период, год - 2022

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 166 500 000,0 руб., из них:

Фактическое освоение финансовых средств в 2021г.:

В 2021 году реализация контракта производилась не в рамках национального проекта

- 52 275 607 (пятьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч шестьсот семь) рублей 84 копейки.

Фактическое освоение финансовых средств в 2022 г.:

- 0 руб.;

Реализация мероприятий проекта:

Контракт заключен 31.03.2021 года № 8421000021 с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройКонтроль».

Юридический адрес: 361013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мичурина, 36

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №2 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №3 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №4 от 07.02.2022 г.

Дополнительное соглашение №5 от 11.02.2022 г.

Дополнительное соглашение №6 от 15.02.2022 г.

Цена контракта определенная по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет: 369 356 000 (триста шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 61 559 333 (шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Объем финансирования в 2021 году составляет 91 856 000 (девяносто один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 15 309 333 (пятнадцать миллионов триста девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Объем финансирования в 2022 году составляет 166 500 000 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 27 750 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Объем финансирования в 2023 году составляет 111 000 000 (сто одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Окончание работ: до 30.09.2023 года (включительно). Возможно досрочное выполнение работ.

Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии №60626000-1-2022-007 от «29» января 2022 г.

Заключено соглашение между администрацией муниципального образования и муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница» о предоставлении субсидии №20-2022-039184 от «18» февраля 2022 г.

Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Красносулинского района муниципальному бюджетному учреждению Красносулинского района субсидии №13 от «18» февраля 2022 г.

Состояние исполнения:

- Счет на оплату №1 от 16.02.2022г. на сумму 3 273 561,81 руб.;
- Счет-фактура №1 от 16.02.2022 г.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1н от 16.02.2022 г.;
- Акт о приемке выполненных работ № 1н, 1-2н, 1-3н от 16.02.2022 г.;
- Счет на оплату №2 от 16.02.2022 г. на сумму 7 558 141,02 руб.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 16.02.2022 г.;
- Акт о приемке выполненных работ №5-1 от 16.02.2022 г.;
- Счет-фактура №2 от 16.02.2022 г.;
- Акт о приемке выполненных работ № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 от 16.02.2022 г.

Произведена оплата. Платежное поручение №23546 от 25.02.2022 г. на сумму 216 055,08 руб.

В период с 28.02.2022 по 05.03.2022 г. выполнены следующие работы:

1 этаж :

- устройство цементно-песчаных откосов (оконных проемов) пом.№168-157, 185-206.

2 этаж :

- укладка настенной плитки пом. №170-172;
- прокладка эл. проводки пом. № 16,170-172.

3 этаж :

- оштукатурены пом. № 14,38,37,41,33;
- прокладка эл. проводки пом. № 30-32;
- укладка настенной плитки пом. № 14;
- оштукатурены потолки пом. № 41-51, 80-82.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель Главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:

Главный врач



Мартынова И.Е.