

Информационная карта

Наименование национального проекта:

Здравоохранение.

Наименование федерального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование регионального проекта:

Модернизация первичного звена здравоохранения

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

-Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский района, г. Красный Сулин, ул. Фурманова.32;

Срок реализации проекта:

Период, год - 2022

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 206 080 392,16 руб., из них:

Фактическое освоение финансовых средств в 2021г.:

В 2021 году реализация контракта производилась не в рамках национального проекта

- 52 275 607 (пятьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч шестьсот семь) рублей 84 копейки.

Фактическое освоение финансовых средств в 2022 г.:

- 89 246 645,14 руб.;

Реализация мероприятий проекта:

Контракт заключен 31.03.2021 года № 8421000021 с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройКонтроль».

Юридический адрес: 361013, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мичурина, 36

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №2 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №3 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №4 от 07.02.2022 г.

Дополнительное соглашение №5 от 11.02.2022 г.

Дополнительное соглашение №6 от 15.02.2022 г.

Дополнительное соглашение №7 от 14.03.2022 г.

Дополнительное соглашение №8 от 20.06.2022 г.

Дополнительное соглашение №9 от 23.06.2022 г.

Дополнительное соглашение №10 от 20.06.2022 г.
Дополнительное соглашение №11 от 30.06.2022 г.
Дополнительное соглашение №12 от 28.07.2022 г.
Дополнительное соглашение №13 от 28.07.2022 г.
Дополнительное соглашение №14 от 03.08.2022 г.
Дополнительное соглашение №15 от 23.09.2022 г.

Цена контракта определенная по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет: 369 356 000 (триста шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 61 559 333 (шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Объем финансирования в 2021 году составляет 91 856 000 (девяносто один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 15 309 333 (пятнадцать миллионов триста девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Объем финансирования в 2022 году составляет 206 080 392 (двести шесть миллионов восемьдесят тысяч триста девяносто два) рубля 16 копеек, в том числе НДС 20 % - 34 346 732 (тридцать четыре миллиона триста сорок шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 03 копейки.

Объем финансирования в 2023 году составляет 111 000 000 (сто одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Окончание работ: до 30.09.2023 года (включительно). Возможно досрочное выполнение работ.

Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии №60626000-1-2022-007 от «29» января 2022 г.

Заключено соглашение между администрацией муниципального образования и муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница» о предоставлении субсидии №20-2022-039184 от «18» февраля 2022 г.

Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Красносулинского района муниципальному бюджетному учреждению Красносулинского района субсидии №13 от «18» февраля 2022 г.

Состояние исполнения:

- Счет на оплату №1 от 16.02.2022г. на сумму 3 273 561,81 руб.;
- Счет-фактура №1 от 16.02.2022 г.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1н от 16.02.2022 г.;
- Акт о приемке выполненных работ № 1н, 1-2н, 1-3н от 16.02.2022 г.;
- Счет на оплату №2 от 16.02.2022 г. на сумму 7 558 141,02 руб.;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 16.02.2022 г.;
- Акт о приемке выполненных работ №5-1 от 16.02.2022 г.;
- Счет-фактура №2 от 16.02.2022 г.;
- Акт о приемке выполненных работ № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 от 16.02.2022 г.

Произведена оплата. Платежное поручение №23546 от 25.02.2022 г. на сумму 216 055,08 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение №305105 от 10.03.2022 г. на сумму 7 558 141,02 руб.

2
Произведена оплата. Платежное поручение № 495379 от 18.03.2022 г. на сумму 3 057 506,73 руб.

- Счет на оплату №10 от 21.06.2022 г. на сумму 22 555 536,68 руб;

- Счет-фактура №11 от 21.06.2022 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 20.06.2022 г.;

- Акт о приемке выполненных работ №6 от 20.06.2022 г.;

- Счет на оплату №11 от 21.06.2022 г. на сумму 3 583 797,79 руб.;

- Счет-фактура № 12 от 21.06.2022 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2н от 20.06.2022 г.;

- Акт о приемке выполненных работ №2н от 20.06.2022 г.

Произведена оплата. Платежное поручение № 626145 от 28.06.2022 г. на сумму 236 530,65 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 53396 от 13.07.2022 г. на сумму 22555536,68 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 224979 от 25.07.2022 г. на сумму 3 347 267,14 руб.

Авансирование

- Счет № 14 от 03.08.2022 г. на сумму 38514304,34

- Счет № 15 от 03.08.2022 г. на сумму 11412067,84

- Счет № 16 от 03.08.2022 г. на сумму 806434,28

Произведена оплата. Платежное поручение № 463066 от 08.08.2022 г. на сумму 806434,28 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 680105 от 19.08.2022 г. на сумму 5025181,37 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 680106 от 19.08.2022 г. на сумму 3372317,64 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 674840 от 19.08.2022 г. на сумму 1901068,22 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 748159 от 24.08.2022 г. на сумму 8039750,20 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 769284 от 25.08.2022 г. на сумму 3446564,02 руб.

Произведена оплата. Платежное поручение № 805913 от 29.08.2022 г. на сумму 28141490,73 руб.

Исполнительная документация по авансированию (наружные работы)

Счет-фактура № 18 от 22.08.2022 г. на сумму 184 742,58 руб.

Акт выполненных работ № 3н от 22.08.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ № 3н от 22.08.2022 г.

Счет-фактура № 21 от 05.09.2022 г. на сумму 3 756 706,70 руб.

Акт выполненных работ № 4н от 05.09.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ № 4н от 05.09.2022 г.

Исполнительная документация по авансированию (внутренние работы)

Счет-фактура № 19 от 22.08.2022 г. на сумму 1 403 396,10 руб.

Акт выполненных работ № 7 от 22.08.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ № 7 от 22.08.2022 г.

Счет-фактура № 20 от 05.09.2022 г. на сумму 956 033,32 руб.

Акт выполненных работ № 8 от 05.09.2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ № 8 от 05.09.2022 г.

За отчетный период с 18.10.2022 по 24.10.2022 г. подрядчиком не был предоставлен отчет о ходе выполненных работ. При визуальном осмотре объекта выполнены следующие работы:

Инфекционное отделение:

- Бурение отверстий под раздаточные окна (1 этаж)
- Ведутся работы по монтажу вентиляционных каналов
- Выполняются работы по кладке настенной плитки
- Кирпичная кладка (2 этаж)
- Штукатурка дверных откосов (2 этаж)
- Штукатурка потолков (2 этаж)
- Электромонтаж

Основное здание

- Ведутся работы по монтажу вертикальных направляющих под монолитные плиты
- Монтаж оконных блоков в действующем корпусе;
- Выполняются подготовительные работы для установки лифта;

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:


Заместитель Главы Администрации
Красносулинского района
по вопросам социального развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:

Заместитель главного врача по
медицинской части



Гапонова Е.Н.