

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие
транспортной системы»
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 282505,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 281093,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составляет 52,1 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, или 146392,0 тыс. рублей, с целью софинансирования средств областного бюджета предусмотрены средства бюджетов поселений в размере 1412,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года. Риски неисполнения отсутствуют.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»;

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»;

Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»;

Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302.

На реализацию мероприятия (результата) муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 205047,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 203635,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 93408,8 тыс. рублей или 45,9

процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. С целью софинансирования средств областного бюджета предусмотрены средства бюджетов поселений в размере 1412,0 тыс.рублей.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2 контрольные точки, в установленный срок – 7, с нарушением установленного срока – 0.

31.01.2025 заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2025 году /2026 - 2027 годах бюджету Красносулинского района субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов между Администрации Красносулинского района и министерством транспорта Ростовской области № 19-В (Контрольная точка 1.1.);

31.01.2025, 16.05.2025 заключены Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет дополнительных расходов областного бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов между Администрацией Красносулинского района и Администрацией Красносулинского городского поселения № 1-ИЖ, Администрацией Углеродовского городского поселения № 2-ИЖ (Контрольная точка 1.2.);

30.06.2025 подготовлена справка-информация о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году (Контрольная точка 1.3.);

30.09.2025 подготовлена справка-информация о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году (Контрольная точка 1.4.);

16.01.2025 размещен план-график закупок (закупка включена в план закупок) (Контрольная точка 1.6.);

02.12.2024 заключен муниципальный контракт от 02.12.2024 № 0358300008424000142-616155-448192 с ООО «Т-ТРАНС» на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. Клевцов г. Красный Сулин» (Контрольная точка 1.7.);

23.05.2025 подрядчиком представлены формы КС-2 № 1-142, КС-3 № 1-142 (Контрольная точка 1.8.);

09.06.2025 подписан акт о приемке выполненных работ № 1-142 от 23.05.2025 (исправление № 2 от 06.06.2025) (Контрольная точка 1.9.);

22.04.2025, 06.05.2025, 16.06.2025, 23.06.2025 осуществлена оплата выполненных работ, проведены платежные поручения № 866770 (авансирование 30% местный бюджет), № 128348 (авансирование 30% областной бюджет), № 774509 (местный бюджет), № 881789 (областной бюджет) (Контрольная точка 1.10.).

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 68434,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 68434,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 50840,0 тыс. рублей или 74,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрены 2 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 9 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2 контрольные точки, в установленный срок – 7, с нарушением установленного срока – 0.

16.01.2025 размещен план-график закупок (закупка включена в план закупок) (Контрольная точка 1.1.1.);

01.11.2024 заключен муниципальный контракт № 0358300008424000131-616155-159395 с ИП Егоров Э.В. на выполнение

комплекса мероприятий по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района Ростовской области (Контрольная точка 1.1.2.);

21.01.2025, 22.01.2025, 14.02.2025, 10.03.2025, 30.04.2025, 27.05.2025, 19.08.2025 осуществлена приемка выполненных работ подрядчиком, подписан документ о приемке № 3 от 21.01.2025, документ о приемке № 4 от 22.01.2025, документ о приемке № 2 от 14.02.2025, документ о приемке № 6 от 10.03.2025, документ о приемке № 7 от 30.04.2025, документ о приемке № 8 от 27.05.2025, документ о приемке № 9 от 19.08.2025 (Контрольная точка 1.1.3.);

27.01.2025, 27.01.2025, 05.02.2025, 19.02.2025, 14.03.2025, 07.05.2025, 03.06.2025, 22.08.2025 осуществлена оплата выполненных работ, проведены платежные поручения № 396726 от 27.01.2025, № 482221 от 05.02.2025, № 750318 от 19.02.2025, № 260823 от 14.03.2025, № 183379 от 07.05.2025, № 544938 от 03.06.2025, № 849885 от 22.08.2025 (Контрольная точка 1.1.4.);

17.10.2024 заключены соглашения с администрациями сельских поселений Красносулинского района о передаче полномочий. Контрольная точка достигнута досрочно (Контрольная точка 1.2.1.);

В течение января – сентября 2025 предоставлены сельскими поселениями реестры на оплату выполненных работ (Контрольная точка 1.2.2.);

В течение января – сентября 2025 проведены платежные документы на перечисление средств (Контрольная точка 1.2.3.).

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4810,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4810,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2079,7 тыс. рублей или 43,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек из них: в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0, будут достигнуты в конце года - 2.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2 контрольные точки.

16.01.2025 размещен план-график закупок (закупка включена в план закупок) (Контрольная точка 1.1.1.);

23.12.2024, 24.12.2024, 28.03.2025, 23.05.2025 Администрацией Красносулинского района заключены муниципальные контракты на организацию пассажирских перевозок № 82, № 0358300008424000176-616155-465863, № 0358300008424000177-616155-465863, № 0358300008425000056-616155-465863, № 0358300008425000082-616155-465863, № 03583000084250000 83-616155-465863 с ООО «Фаэтон». Муниципальные контракты от 28.03.2025, от 23.05.2025 заключены позднее плановой даты наступления события ввиду повторного выхода на торги и соблюдения конкурсных процедур (Контрольная точка 1.1.2.).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 66,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 66,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 63,5 тыс. рублей или 95,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого осуществлено в первом полугодии 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольных точки, из них: в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

16.01.2025 размещен план-график закупок (закупка включена в план закупок) (Контрольная точка 1.1.1.);

23.04.2025, 24.04.2025 заключены муниципальные контракты № 27, № 1 на перевозку детей с ООО «Автолайн» и на питание и проживание с ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник» (Контрольная точка 1.1.2.);

В период с 03.05.2025 по 14.05.2025 осуществлена перевозка детей и их проживание (Контрольная точка 1.1.3.);

26.05.2025 произведена оплата выполненных работ и услуг (Контрольная точка 1.1.4.).

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4146,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4146,4 тыс. рублей.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» не предусмотрено достижение показателя, так как работы по проектированию предполагается завершить в 2026 году. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого запланировано до 31.12.2026.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года в установленный срок достигнута 1 контрольная точка.

01.09.2025 размещен план-график закупок (закупка включена в план закупок) (Контрольная точка 1.1.1.).