

Информационная карта на 23.08.2021 г.

Наименование национального проекта: «Культура»

Наименование федерального проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)»

Наименование регионального проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)»

Цель проекта: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

Целевые, базовые показатели проекта: Капитальный ремонт объекта: «Устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ №1»

Срок реализации проекта: Период, 2021 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 630,1 тыс.руб., из них:

- федеральный бюджет- 543,1 тыс. руб.;
- областной бюджет- 81,2 тыс. руб.;
- бюджет района- 5,8 тыс.руб.

Фактическое освоение финансовых средств на 23.08.2021г.:

- федеральный бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
- бюджет района- 0,0 тыс.руб.

Реализация мероприятий проекта по состоянию на 23.08.2021г.:

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2021г № 60626000-1-2021-008.
- Извещение электронного аукциона от 29.01.2021г. № 0358300008421000006.
- Протокол подведения итогов электронного аукциона 0358300008421000006 от 12.02.2021г.
- Заключен контракт № 123308 от 26.02.2021г. Подрядчик: ВДПО г. Батайска Ростовской области, 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая 89. Сумма контракт: 627 376 (Шестьсот двадцать семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 49 копеек
- Сроки выполнения работ: с 01.06.2021г. по 25.08.2021г. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
- На основании уведомления Министерства финансов № 5904 от 18.05.2021г. уменьшилась сумма финансового обеспечения.
- Предоставлено письмо ВДПО г. Батайска, что с 01.06.2021г. начинаются работы.
- По состоянию на 05.07.2021г. работы на объекте приостановлены, демонтажные работы не выполнены. 02.07.2021г. было направлено письмо № 48 от 02.07.2021г. на электронную почту ВДПО г. Батайска с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию и предоставить информацию о плановых сроках и объемах по выполнению работ.

- 07.07.2021г. получен ответ на письмо №48 от 02.07.2021г.
- 05.08.2021г. на объекте состоялась встреча с исполняющим обязанности Председателя ВДПО г. Батайска Черномордовым А.В. по вопросу наращивания темпа работ, а так же передано письмо № 52 от 05.08.2021г. о разъяснении ситуации по отставанию от графика работ (который был согласован с ВДПО г. Батайска для предоставления в Министерство культуры РО) и предоставлением информации о плановых сроках завершения работ.
- 13.08.2021г. плучен ответ на письмо № 52 от 05.08.2021г.
- По состоянию на 23.08.2021г. на объекте завершены работы по замене канализации , укладке керамической плитки на стены, в мужском туалете выполнены работы по выравниванию полов, производится оштукатуривание стен в женском туалете.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта: Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», Постановление Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры».

Участники проекта:

Руководитель проекта:
Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по вопросам
социального развития

 Л.С. Матвиенко

Администратор проекта:
Начальник ОКИИ
Красносулинского района

 Л.Х. Захарова