

Информационная карта на 10.01.2022 г.

Наименование национального проекта: «Культура»

Наименование федерального проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)»

Наименование регионального проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)»

Цель проекта: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

Целевые, базовые показатели проекта: Капитальный ремонт объекта: «Устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ №1»

Срок реализации проекта: Период, 2021 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма 630,1 тыс.руб., из них:

- федеральный бюджет- 543,1 тыс. руб.;
- областной бюджет- 81,2 тыс. руб.;
- бюджет района- 5,8 тыс.руб.

Фактическое освоение финансовых средств на 10.01.2021г.:

Общая сумма 583 207,06 руб.

- федеральный бюджет- 502 709,32 руб.;
- областной бюджет- 75 118,02 руб.;
- бюджет района- 5 379,72 руб.

Реализация мероприятий проекта по состоянию на 10.01.2022г.:

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2021г № 60626000-1-2021-008.
- Извещение электронного аукциона от 29.01.2021г. № 0358300008421000006.
- Протокол подведения итогов электронного аукциона 0358300008421000006 от 12.02.2021г.
- Заключен контракт № 123308 от 26.02.2021г. Подрядчик: ВДПО г. Батайска Ростовской области, 346880 Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая 89. Сумма контракт: 627 376 (Шестьсот двадцать семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 49 копеек
Сроки выполнения работ: с 01.06.2021г. по 25.08.2021г. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
- На основании уведомления Министерства финансов № 5904 от 18.05.2021г. уменьшилась сумма финансового обеспечения.
- Предоставлено письмо ВДПО г. Батайска, что с 01.06.2021г. начинаются работы.
- По состоянию на 05.07.2021г. работы на объекте приостановлены, демонтажные работы не выполнены. 02.07.2021г. было направлено письмо № 48 от 02.07.2021г. на электронную почту ВДПО г. Батайска с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию и предоставить информацию о плановых сроках и объемах по выполнению работ.
- 07.07.2021г. получен ответ на письмо №48 от 02.07.2021г.
- 05.08.2021г. на объекте состоялась встреча с исполняющим обязанности Председателя ВДПО г. Батайска Черномордовым А.В. по вопросу наращивания темпа работ, а так же

передано письмо № 52 от 05.08.2021г. о разъяснении ситуации по отставанию от графика работ (который был согласован с ВДПО г. Батайска для предоставления в Министерство культуры РО) и предоставлением информации о плановых сроках завершения работ.

- 13.08.2021г. получен ответ на письмо № 52 от 05.08.2021г.

- 24.08.2021г. заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту № 123308 от 26.02.2021г.

- при осуществлении строительного контроля объекта, МАУ «ОКС» выявлены нарушения правил производства строительно-монтажных работ, связанные с нарушением требований нормативных документов – проектной документации, технологических правил. МАУ «ОКС» вынесено 3 предписания (№1 от 03.09.2021, №2 от 03.09.2021, №3 от 06.09.2021, №4 от 20.09.2021) в адрес ВДПО г. Батайска об устранении нарушений. Нарушения подрядчиком не устранены.

- 03.09.2021 Подрядчик направил в адрес МБУ ДО «ДШИ №1» ненадлежащим образом оформленные документы о выполнении работ.

- 06.09.2021 Подрядчику направлено Требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ исх.№61 от 06.09.2021. Подрядчик неустойку оплатил (п/п № 146 от 08.09.2021г.)

- 16.09.2021 Подрядчику направлено Требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ исх.№ 101 от 16.09.2021. Подрядчик неустойку оплатил (п/п № 171 от 23.09.2021г.)

- 05.10.2021г. получен ответ на претензию № 101 от 16.09.2021г., согласно которого Подрядчик сообщает об устранении замечаний по предписаниям МАУ «ОКС», за исключением работ по замене туалетных кабинок. Указан срок замены туалетных кабинок до 20.10.2021г. Принято решение об ожидании завершения работ по замене туалетных кабинок. В случае неисполнения данного обязательства Подрядчиком, Заказчиком будет проведена работа по внесению ВДПО г. Батайска в реестр недобросовестных подрядчиков.

- 11.10.2021г. направлено Требование (претензия) об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при выполнении работ исх.№ 113 от 11.10.2021г.

- 22.10.2021г. заключено дополнительное соглашение № 2 к контракту № 123308 от 26.02.2021г.

- 29.10.2021г. в Министерство культуры Ростовской области направлен пакет документов для финансирования субсидии

- При согласовании документов в Министерстве культуры РО выявлены замечания (несоответствие корректирующего коэффициента торгов контракту, а так же отсутствие дополнительного соглашения по урегулированию включаемых и исключаемых работ).

- 02.11.2021г. заключено дополнительное соглашение № 3 к контракту № 123308 от 26.02.2021г.

- 10.11.2021г. Министерством культуры РО выявлены замечания (неверно составлен акт непредвиденных работ).

- 11.11.2021г. заключено дополнительное соглашение № 4 к контракту № 123308 от 26.02.2021г.

- 15.11.2021г. устранив выявленные замечания, документы были направлены на согласование в Министерство культуры Ростовской области, в целях обеспечения финансирования субсидии.
- 30.11.2021г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района (п/п 91276 от 30.11.2021г. на сумму 583 207,06 руб.)
- 30.11.2021г. денежные средства отправлены МБУ ДО «ДШИ №1» (п/п 94149 от 30.11.2021г. на сумму 583 207,06 руб.)
- 01.12.2021г. денежные средства перечислены на расчетный счет ВДПО г. Батайска Ростовской области за выполненные работы по контракту (п/п №99926 от 01.12.2021г. на сумму 583 207,06 руб.)
- 02.12.2021г. подписано соглашение о расторжении контракта № 123308 от 26.02.2021г.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта: Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», Постановление Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры».

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель главы Администрации

Красносулинского района по вопросам
социального развития



Л.С. Матвиенко

Администратор проекта:

Начальник ОК и И

Красносулинского района



Л.Х. Захарова