

Наименование национального проекта:

«Демография»

Наименование федерального проекта:

«Содействие занятости женщин».

Наименование регионального проекта:

«Содействие занятости женщин».

Цель проекта:

1. Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Целевые, базовые показатели проекта:

Строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская

Срок реализации проекта:

Период, год - 2020г-2021г

Финансовое обеспечение реализации проекта:

общая сумма 122 539,6 тыс. руб. из них:

- областной бюджет – 114 451,9 тыс. руб.;
- бюджет района — 8 087,7 тыс. руб.;

2020 год – 12 254,00 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 11 445,2 тыс. руб.;
- бюджет района – 808,8 тыс. руб.;

СМР – 11 380,00 тыс. руб.;

2021 год – 110 285,6 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 103 006,7 тыс. руб.;
- бюджет района - 7 278,9 тыс. руб.;

СМР – 108 179,3 тыс. руб.

Освоение финансовых средств в 2021 г.:

На 19.07.2021 г. ИТОГО: 10 839,7041 тыс. руб.

Областной бюджет – 10 124,28360 тыс. руб.

Бюджет Красносулинского района – 715,42050 тыс. руб.;

Из них СМР на сумму: 10 818,068 тыс. руб.

Реализация мероприятий проекта:

Извещение электронного аукциона № 0358300008420000226 от 03.09.2020

Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0358300008420000226 от 17.09.2020 г. Контракт заключен 28.09.2020 № 0358300008420000226_289859 с подрядчиком ООО «Подрядчик»: юридический адрес: 308019, Белгородская область, город Белгород, улица Толстого, дом 55, офис10.

Разрешение на строительство №61-518302-6-2020 было выдано Администрацией Красносулинского района Ростовской области от 26.08.2020 г.

02.10.2020 г. в региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области было отправлено извещение № 177 о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Сумма контракта составляет: 119 559 300 (сто девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

С момента подписания контракта до 01.11.2021 года. Возможно досрочное исполнение контракта.

Расторгнут контракт №21 от 30.09.2020 г. на осуществление авторского надзора с ООО «Стройпроектконтроль». Сумма контракта составляет: 239,119 тыс. руб.

Заключен контракт №13/1 от 22.04.2021 г. на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством с ООО «Троицкий и К ЛТД». Сумма контракта 194,72290 тыс. руб.

Заключен договор №61-1-20-00546161 от 24.12.2020 г. по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям. Сумма контракта составляет: 122,7049 тыс. руб. Заключен договор №30 от 01.12.2020 г. на строительство линейно-кабельных сооружений. На сумму: 96,07903 тыс. руб.

Состояние исполнения:

Согласно извещению № 177 о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства работы начаты с 13.10.2020 г.

Выполнен монтаж кирпичной кладки фронтона и парапета начали монтаж стропильной системы кровли здания. Продолжаются электромонтажные работы и работы по прокладке вентиляционных воздуховодов. Выполнен армокаркас для дальнейшей заливки бетона. Выполняют работы 20 человека и 1 единица техники. Отставания от графика работ нет.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» (постановление Правительства РО от 17.10.2018 № 646)

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района



В. Б. Шаповалов

Администратор проекта:

Директор МКУ «ОКС».

Т. А. Кучеренко