



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2023 № 440

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Территориальное
планирование и обеспечение доступным
и комфортным жильем населения
Красносулинского района» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района



Л.А. Хильченко

Постановление вносит
Управление земельно-имущественных
отношений и муниципального заказа

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 05.05.2023 № 440

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Красносулинского района» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечены документами территориального планирования 21 земельный участок и предоставлены гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, совместно проживающих с ними.

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 13,091 тыс. кв. метров общей площади жилья.

оказана государственная поддержка 2 молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Выдано свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья в размере 35%;

приобретено 30 жилых помещений на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о
достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено.

Проекты правил землепользования и застройки приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» выполнено.

Для развития территорий под жилищное строительство на территории поселений Красносулинского района в 2022 году администрациями сельских и городских поселений осуществлялось обеспечение документами планировки 21 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, в соответствии с их полномочиями.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественными отношениями и муниципального заказа Красносулинского района (далее – УЗИО и МЗ Красносулинского района).

Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 8 единиц.

Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено.

ООО «ИнжСтройКонтроль» в рамках муниципального контракта введено в эксплуатацию 13,091 тыс. кв. метров общей площади жилья.

По подпрограмме 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 5. контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. ««Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено не в полном объеме.

В 2022 году произведены выплаты возмещения выкупной стоимости гражданам на переселение для 42 семей из аварийного жилого фонда, в том числе: в Углеродовском городском поселении – 15 семей, в Красносулинском городском поселении – 22 семьи, в Долотинском сельском поселении – 6 семей. Для 1 семьи в Красносулинском городском поселении предоставлено жилое помещение по договору социального найма вместо выплаты возмещения выкупной стоимости.

В Углеродовском городском поселении 4 семьи не переселены в связи с обращением в суд с иском о несогласии с размером оценочной стоимости, и запретом регистрации в Росреестре.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом между Администрацией Красносулинского городского поселения и ООО «ИнжСтройКонтроль» выполнены работы по строительству пятиэтажного дома маневренного фонда, готовность – 100%, объект введен в эксплуатацию.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» выполнено.

В рамках указанного основного мероприятия в 2022 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям. Семьи реализовали свое право на приобретение жилья.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В 2022 году приобретено 30 жилых помещений на вторичном рынке.

По подпрограмме 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, 4 из которых достигнуты в установленные сроки, 1 – достигнуто не в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 232175,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 578,1 тыс. рублей;
 областной бюджет – 202331,2 тыс. рублей;
 бюджет района – 18448,2 тыс. рублей;
 средства бюджетов поселений – 10818,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района» от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и со сводной бюджетной росписью на 2022 год составил 221357,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 578,1 тыс. рублей;
 областной бюджет – 202331,2 тыс. рублей;
 бюджет района – 18448,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 202660,0 рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 578,1 тыс. рублей;
 областной бюджет – 174896,9 тыс. рублей;
 бюджет района – 18304,1 тыс. рублей;
 средства бюджетов поселений – 8880,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 29515,8 тыс. рублей, из них:

29356,0 тыс. рублей – экономия средств по фактически сложившимся расходам.

159,8 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗиО и МЗ Красносулинского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 12 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения больше плановых.

Показатель 2. «Темп ввода жилья в эксплуатацию» плановое значение – 95,0%; фактическое значение – 100%.

Показатель 3. «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)» плановое значение – 2,83 лет; фактическое значение – 2,83 лет.

Показатель 4. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства» плановое значение – 20 штук; фактическое значение – 21 штук.

Показатель 1.2. «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» плановое значение – 44,6%; фактическое значение – 44,6%.

Показатель 1.3 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» плановое значение – 8 единиц; фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 1.4. «Ввод в действие жилых домов» плановое значение – 0,011 млн. кв. метров; фактическое значение – 0,011 млн. кв. метров.

Показатель 2.1. «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» плановое значение – 1,74 тыс. кв. м.; фактическое значение – 1,6 тыс. кв. м.

Показатель 2.2. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» плановое значение – 47 семей; фактическое значение – 43 семей.

Показатель 2.3. «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» плановое значение – 2 семьи; фактическое значение – 2 семьи.

Показатель 2.4. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» плановое значение – 30 человек; фактическое значение – 30 человек.

Показатель 2.6. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» плановое значение – 0,99 тыс. кв. метров; фактическое значение – 0,99 тыс. кв. метров.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей по поселениям входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 0;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.6 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (10/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,87 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,8 (4/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

202660,0 тыс. рублей / 232175,8 тыс. рублей = 0,87.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,8/0,87 = 0,91$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,83 \times 0,5 + 0,87 \times 0,3 + 0,91 \times 0,2 = 0,86$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 29515,8 тыс. рублей, из них:

153,8 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗиО и МЗ Красносулинского района;

29356,0 тыс. рублей – экономия фактически сложившимся расходам.

Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» в 2022 году соблюдены с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в процентном соотношении 93,4% и 6,6%. Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.1. ««Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2022 году соблюдены с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в процентном соотношении 93,4% и 6,6%.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 31.01.2023 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2023 год.

Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Красносулинского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должности/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1.	Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) Участник 1: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	X	X	X	X	X	X
2.	О М 1.1.: «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства	Проекты правил землепользования и застройки приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Предоставление 21 земельного участка для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком	Предоставлены 21 земельный участок для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком	
4.	О М 1.2.: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ	В целях формирования территорий для жилищного строительства выполнены кадастровые работы по земельным участкам для предоставления многодетным семьям	
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и	30.12.2022	X	30.12.2022	Предоставление в общедолевую собственность	Выполнены кадастровые работы с целью обеспечения	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.				бесплатно многодетным семьям земельных участков.	21 земельных участков документами планирования территорий. Предоставлены 21 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общую долевую собственность бесплатно	
6.	ОМ 1.3.: «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Повышение эффективности бюджетных средств	Финансовое обеспечение аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.	
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме	Финансовое обеспечение аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района осуществлялось в соответствии с установленными нормативами. Муниципальное задание выполнено в полном объеме	
8.	ОМ 1.4.: «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено	
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 9 единиц	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 9 единиц	
10.	ОМ 1.5.: «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья	В 2022 году индивидуальными застройщиками осуществлялось развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 13,09 тыс. кв.метров	Введено в эксплуатацию 13,091 тыс. кв. метров общей площади жилья	
12.	Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	X	X	X	X	X	X
13.	О.М. 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильев С.Г.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Углеродовского городского поселения 19 семей, Красносулинского городского поселения 22 семьи, Долотинского сельского поселения 6 семей	Реализованы мероприятия по переселению 43 семей из аварийного жилищного фонда в Углеродовском городском поселении 15 семей, Красносулинском городском поселении 22 семьи, Долотинском сельском поселении 6 семей	В Углеродовском городском поселении 4 семьи не переселены в связи с обращением в суд с иском о несогласии с размером оценочной стоимости, и запретом регистрации в Росреестре
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава администрации Углеродовского городского поселения – Ильев С.Г.	30.12.2022	X	30.12.2022	Ликвидировать аварийный жилищный фонд на территории Углеродовского городского поселения в объеме 813,0 кв.м., Красносулинского городского поселения 761,8 кв.м, Долотинского сельского поселения 163,9 кв.м.	Ликвидирован аварийный жилищный фонд в Углеродовском городском поселении 652,3 кв.м, Красносулинском городском поселении 761,8 кв.м, Долотинском сельском поселении 163,9 кв.м.	Не ликвидирован аварийный жилищный фонд в Углеродовском городском поселении 160,7 кв.м.
15.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Ввод жилья в эксплуатацию на территории Красносулинского городского поселения общем объеме 13,09 тыс. кв. м.	Введено в эксплуатацию 13,091 тыс. кв.м. общей площади жилья	
16.	ОМ 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе».	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Улучшение жилищных условий молодым семьям – участникам программы	Жилищные условия улучшены 2 молодым семьям	
17.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Предоставить свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям	Предоставлены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	ОМ 2.3. «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	01.01.2022	30.12.2022	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	Заключены контракты на приобретение 30 жилых помещений на вторичном рынке	
19.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Минакова О.А.	30.12.2022	X	30.12.2022	Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Заключены договора найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Красносулинского района»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
за 2022 год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. рублей)
		муници- пальной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района »	Всего	232175,8	221357,5	202660,0
	федеральный бюджет	578,1	578,1	578,1
	областной бюджет	202331,2	202331,2	174896,9
	бюджет района	18448,2	18448,2	18304,1
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств	0,0	0,0	0,0
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	10818,3	X	8880,9
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1.: «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	Всего	18431,9	18431,9	18272,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	127,6	127,6	112,0
	бюджет района	18304,3	18431,9	18160,3
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0

1	2	3	4	5
О.М.1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»	всего	114,0	114,0	96,0
О.М.1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»	всего	18317,9	18317,9	18176,3
Подпрограмма 2.: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	Всего	213743,9	202925,6	183387,7
	федеральный бюджет	578,1	578,1	578,1
	областной бюджет	202203,6	202203,6	174784,9
	бюджет района	143,9	143,9	143,8
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	10818,3	X	8880,9
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
О.М. 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	всего	163913,8	153095,5	134557,8
О.М. 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»	всего	2179,2	2179,2	2179,0
О.М. 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	всего	47650,9	47650,9	47650,9

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Красносулинского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»						
1.	Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию	процентов	100	95,0	95,0	
2.	Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)	лет	2,89	2,83	2,83	
3.	Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	процентов	100	100	100	
Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»						
4.	Показатель 1.1. Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства	шт.	30	20	21	
5.	Показатель 1.2. Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории	процентов	40,8	44,6	44,6	
6.	Показатель 1.3. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья	единиц	9	8	8	
7.	Показатель 1.4. Ввод в действие жилых домов	млн. кв.м.	0,013	0,011	0,011	
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
9	Показатель 2.1. Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	тыс. кв.м	0,9	1,74	1,6	
10.	Показатель 2.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	19	47	43	
11.	Показатель 2.3. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	семей	2	2	2	
12.	Показатель 2.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	человек	14	30	30	
13	Показатель 2.6. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	тыс. кв. метров	0,58	0,99	0,99	

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Красносулинского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2021	2022		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»						
1.	Показатель 1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	кв.м	901,6	731,9	571,2	
2.	Показатель 2. Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	семей	19	20	16	
3.	Показатель 3. Число граждан, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	человек	43	44	40	
4.	Показатель 4. Доля граждан, реализовавших свое право на переселение из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу	процентов	100	100	94	
5.	Показатель 5. Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу	процентов	100	100	89,8	