

Информационная карта

Наименование национального проекта:

«Безопасные качественные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.2%.

Срок реализации проекта: 2023 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2023 году общая сумма – 67 590,5 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 66 869,0 тыс. руб.

- бюджет поселения – 721,5 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 30.10.2023 – 67 374 031,59 рублей

- областной бюджет – 66 700 291,29 рублей;

- бюджет поселения – 673 740,30 рублей

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000032_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 17 365 876,00 руб., из них

17 192 217,24 рублей - областной бюджет,

173 658,76 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000033_298575 по ремонту

внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 7 201 230,11 руб., из них

7 129 217,81 рублей - областной бюджет,

72 012,30 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000034 298575 работ по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 8 920 296,97 руб., из них

8 831 094,00 рублей - областной бюджет,

89 202,97 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000028 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000029 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000030 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000014_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Комсомольская

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 1 886 541,49 руб., из них

1 867 676,08 рублей - областной бюджет,

18 865,41 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Армила" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000015_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 1 431 668,08 руб., из них

1 417 351,40 рублей - областной бюджет,

14 316,68 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Армила" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000016_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 978 752,84 руб., из них

968 965,31 рублей - областной бюджет,

9 787,53 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Армила" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000017_298575 по ремонту

внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,039 км, расположенной по адресу:
Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Metallургов

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 10 691 400,43 руб., из них

10 584 486,43 рублей - областной бюджет,

106 914,00 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Армила" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен

муниципальный контракт № 0358300434923000018_298575 по ремонту

внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,821км, расположенной по адресу:

Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Первомайская

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 7 679 332,84 руб., из них

7 602 539,51 рублей - областной бюджет,

76 793,33 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 30.10.2023 подрядной организацией ООО "Армила" работы по ремонту дороги завершены в полном объеме.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 № 25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

Заместитель главы администрации

Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Болдырев И.В.)

Заместитель главы администрации
Красносулинского городского поселения