

Информационная карта

Наименование национального проекта:

«Безопасные качественные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.2%.

Срок реализации проекта: 2023 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2023 году общая сумма – 68 696,2 тыс. руб, в том числе:

- областной бюджет – 67 649,5 тыс. руб.

- бюджет поселения – 1046,7 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 03.07.2023 – 10 165 988,55 рублей

- областной бюджет – 10 064 328,67 рублей;

- бюджет поселения – 101 659,88 рублей

19.06.2023 года ООО «Армила» представлены документы на оплату аванса в размере 10 165 988,55 рублей (из них 10 064 328,67 руб. областной бюджет, 101 659,88 бюджет поселения)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 23 038,00 рублей (платежное поручение № 531352 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 2 280 761,85 рублей (платежное поручение № 680158 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,821км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Первомайская)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 14 464,92 рублей (платежное поручение № 531351 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 1 432 026,62 рублей (платежное поручение № 680153 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 4 295,00 рублей (платежное поручение № 531353 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 425 205,42 рублей (платежное поручение № 680156 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 32 074,20 рублей (платежное поручение № 531347 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 3 175 345,93 рублей (платежное поручение № 680157 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,039 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Metallургов)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 2 936,26 рублей (платежное поручение № 53135 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 290 689,59 рублей (платежное поручение № 680152 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 5 659,62 рублей (платежное поручение № 531354 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 560 302,83 рублей (платежное поручение № 680155 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Комсомольская)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 8 032,88 рублей (платежное поручение № 531348 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 795 255,33 рублей (платежное поручение № 680150 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,2938 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Почтовая)

20.06.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 11 159,00 рублей (платежное поручение № 531349 от 20.06.2023г); 30.06.2023 года оплачены средства областного бюджета в сумме 1 104 741,10 рублей (платежное поручение № 680151 от 30.06.2023г). (Аванс "Армила" за работы по ремонту внутрипоселковых автомобильных

7
дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Культуры, ул.Октябрьская)

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000032_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 17 365 876,00 руб., из них
17 192 217,24 рублей - областной бюджет,
173 658,76 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000033_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 7 201 230,11 руб., из них
7 129 217,81 рублей - областной бюджет,
72 012,30 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000034_298575 работ по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 8 920 296,97 руб., из них
8 831 094,00 рублей - областной бюджет,
89 202,97 рублей – бюджет поселения.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000028_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000029_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000030_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000031_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000011_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,410 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Пушкина (от ул.Первомайской до ул.Придорожная)

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 4 821 638,46 руб., из них
4 773 422,08 рублей - областной бюджет,
48 216,38 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000012_298575 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин , ул. Культуры, ул.Октябрьская

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 3 719 667,00 руб., из них

3 682 470,33 рублей - областной бюджет,
37 196,67 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000013_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,2938 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Почтовая
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 2 677 627,37 руб., из них
2 650 851,10 рублей - областной бюджет,
26 776,27 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000014_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Комсомольская
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 1 886 541,49 руб., из них
1 867 676,08 рублей - областной бюджет,
18 865,41 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000015_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 1 431 668,08 руб., из них
1 417 351,40 рублей - областной бюджет,
14 316,68 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000016_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 978 752,84 руб., из них
968 965,31 рублей - областной бюджет,
9 787,53 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000017_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,039 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Metallургов

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 10 691 400,43 руб., из них
10 584 486,43 рублей - областной бюджет,
106 914,00 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000018_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,821км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Первомайская

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 7 679 332,84 руб., из них
7 602 539,51 рублей - областной бюджет,
76 793,33 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 03.07.2023:

- подрядной организацией ООО "Армила" ведутся подготовительные работы.

- подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" завершены работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго слоя по ул.Фурманова.

В настоящее время идет этап подготовки и подписания документации на оплату выполненных работ по трем заключенным муниципальным контрактам с ООО "Кентрон-Н".

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 № 25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы
администрации

Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Грузинов П.А.)

глава администрации
Красносулинского
городского поселения