

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2021-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

2021год:

Всего – 76 979 348,17 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 75 333 294,43 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,19 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

2022год:

Всего: 40 150 731,83 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 37 448 300,00 рублей
- областной бюджет – 2 524 051,03 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 178 380,80 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 01.08.2022 – 91 654 164,72 рублей

- федеральный бюджет – 89 694 318,54 рублей
- областной бюджет – 1 830 496,32 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 129 349,86 рублей

26.07.2022 года оплачены средства федерального бюджета в размере 11 074 458,68 рублей, областного бюджета в размере 226 009,36 рублей, средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 15 970,69 рублей (платежное поручение № 245685 от 26.07.2022г).

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ №0158300000321000006 110549 от 16.07.2021г. —

«Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а (благоустройство)» Подрядная организация ООО «СпецСтрой».

Цена контракта – 117 130 080 рублей 00 копеек.

По состоянию на 01.08.2022 подрядной организацией ООО «СпецСтрой» продолжаются работы:

- устройство поребрика
- укладка тротуарной плитки
- укладка асфальтобетона автопарковки
- установка МАФ.

Выполнены работы:

- установка бортовых камней автопарковки
- устройство песчаного, щебеночного основания автопарковки
- устройство почвы под газон
- устройство железобетонных подпорных стен
- устройство обмазочной гидроизоляции подпорных стен

Численность рабочих на объекте 11 человек, количество механизмов на объекте: 3 единицы спецтехники.

Выполнение работ на объекте по состоянию на 01.08.2022г. составляет 78 %


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 № 643.

Проектно-сметная документация «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин ул. Фурманова, 2а (благоустройство)»


Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)
заместитель
главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Попов В.В.)
заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения