



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 259

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 27.03.2026 № 259

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обследования потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Проведен комплекс работ по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района, в рамках переданных полномочий обеспечено содержание внутрипоселковых автодорог сельских поселений Красносулинского района.

2. Выполнен ремонт 18 автомобильных дорог Красносулинского района, общей протяженностью 14,9 км.

3. За счет средств Дорожного фонда Красносулинского района приведено в нормативное состояние более 5000,0 кв.м муниципальных межпоселковых дорог, обеспечивающих подъезд к п. Ново-Михайловка, п. Молодежный, п. Горный, от п. Первомайский к мкр. Западный г. Звереву, от пригородный к п. Черевково, к х. Бобров, от п. Розет к п. Чичерино. Проведены работы по ямочному ремонту в Долотинском с.п. (х. Молаканский), в Киселевском с.п. (х. Шахтенки), в Ковалевском с.п. (тротуар х. Платово), в Комиссаровском с.п. (тротуар п. Чичерино), а также во всех сельских поселениях обеспечено выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог (зимние виды работ, покосы, отсыпки, грейдирование, установка дорожных знаков и др.).

4. Начата разработка проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд от М4 до шахты «Шерловская – Наклонная» ОАО Донуголь».

5. Обеспечено функционирование 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.

6. Обеспечено участие представителей Красносулинского района в мероприятии «Безопасное колесо».

В результате реализации муниципальной программы в 2025 году:

сохранена доля автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

повышена эффективность пригородных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента 1 муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, и искусственные дорожные сооружения на них»

В рамках реализации данного мероприятия заключено 17 муниципальных контрактов. В полном объеме выполнены работы по следующим объектам:

ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Галатова, пер. Коммунальный;

ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Краснопартизанская, пер. 9-й Скелеватский, ул. Косиора, пер. 1-й Скелеватский;

ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Советская;

ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Пионерская;

ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Чкалова;

ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Матросова (от ул. Гагарина до ул. Ростовская, 59);

ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Свободы;

ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г. Красный Сулин,

ул. Серафимовича;

ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Огородная;

ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Суворова;

ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Молодежная;

ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Заводская;

ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул. Березовая;

ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Восточная, ул. Придорожная в рп. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области;

ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, с/п Садковское, х. Садки, ул. Чехова, ул. Набережная, пер. Антрацитовый, ул. Южная;

ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Гуково, ул. Краснопартизанская;

ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. Клевцов г. Красный Сулин».

По структурному элементу 1 муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» предусмотрено выполнение 9 контрольных точек, из них достигнуто: ранее установленного срока – 7, в установленные сроки – 2.

В рамках структурного элемента 2 комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата) и 11 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено.

В результате выполнения мероприятия обеспечено комплексное содержание межпоселковых по заключенному муниципальному контракту с ИП Егоров Э.В.

Мероприятие (результат) 1.2. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги внутригородского и внутрипоселкового значения» выполнено.

В результате выполнения мероприятия обеспечен ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог в рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в границах населенных пунктов сельских поселений Красносулинского района.

По структурному элементу 2 комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено выполнение

11 контрольных точек, из них достигнуто: ранее установленного срока – 7, в установленные сроки – 2.

В рамках структурного элемента 3 комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) и 4 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах» выполнено.

Обеспечено функционирование 9 транспортных маршрутов. Администрацией Красносулинского района заключены муниципальные контракты на организацию пассажирских перевозок № 82, № 0358300008424000176-616155-465863, № 0358300008424000177-616155-465863, № 0358300008425000056-616155-465863, № 0358300008425000082-616155-465863, № 03583000084250000 83-616155-465863 с ООО «Фазтон».

По структурному элементу 3 комплекс процессных мероприятий «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 3, с нарушением установленного срока – 1.

Муниципальные контракты от 28.03.2025, от 23.05.2025 заключены позднее плановой даты наступления контрольной точки ввиду повторного выхода на торги и соблюдения конкурсных процедур (Контрольная точка 1.1.2.).

В рамках структурного элемента 4 комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) и 4 контрольные точки.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» выполнено.

Заключены муниципальные контракты на перевозку детей с ООО «Автолайн», на питание и проживание с ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник». В период с 03.05.2025 по 14.05.2025 осуществлены перевозка детей и их проживание.

По структурному элементу 4 комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

По структурному элементу 5 комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрено 1 мероприятие (результат) и 6 контрольных точек, из них 4 контрольные точки в 2025 году реализации и 2 контрольные точки в 2026 году реализации.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией

работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» выполнено в 2025 году реализации.

Заключен муниципальный контракт от 01.11.2025 № 0358300008425000153-616155-32630 на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд от М4 до шахты «Шерловская – Наклонная» ОАО Донуголь» со сроками выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.08.2026.

По структурному элементу 5 комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году реализации предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является не освоение средств по факту выполненных работ ввиду отсутствия финансирования из областного бюджета.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 284517,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 206792,9 тыс. рублей;
бюджет района – 76352,9 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1372,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью составил 283145,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 206792,9 тыс. рублей;
бюджет района – 76352,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 168733,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 100348,4 тыс. рублей;
бюджет района – 67013,3 тыс. рублей;
бюджеты поселений – 1371,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств областного бюджета составил 115784,9 тыс. рублей – объем областных средств по факту выполненных работ, не поступивший на конец 2025 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года»: плановое значение – 43,7 процента; фактическое значение – 43,7 процента.

Показатель 2. «Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками»: плановое значение – 9 единиц; фактическое значение – 9 единиц.

Показатель 3. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий»: плановое значение – 4 человек; фактическое значение – 4 человек.

Показатель муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог: плановое значение – 13,9 км; фактическое значение – 13,9 км.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

Показатель 1.1. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района»: плановое значение – 824,7 км; фактическое значение – 824,7 км.

Показатель 1.2. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»: плановое значение – 45,1 процента; фактическое значение – 45,1 процента.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»:

Показатель 1.1. «Регулярность движения пассажирского транспорта»: плановое значение – 96,6 процента; фактическое значение – 96,6 процента.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»:

Показатель 1.1. «Охват числа учащихся, участвующих в конкурсе «Безопасное колесо»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УД_п) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 / 3).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УД_{стр.эл.}) за 2025 год составляет 100 (2 x 100 + 1 x 100 + 1 x 100 + 1 x 100 + 1 x 100 / 6) (средневзвешенное значение уровней достижения 5 структурных элементов муниципальной программы).

Уровень достижения муниципальной программы (УД_{мп}) за 2025 год составляет 100 (0,5 x 100 + 0,5 x 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП_{мп}) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{мп}} = 0,7 \cdot \text{ОП}_{\text{мпп}} + 0,3 \cdot \text{ОП}_{\text{псэ}}$$

где:

ОП_{мпп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{псэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{мпп}) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{псэ}) за 2025 год составляет 100,0 (100 + 100 + 100 + 100 + 100 / 5).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{мп}) за 2025 год составляет 100 (0,7 x 100 + 0,3 x 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год

составляет $(1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166) \times 100 = 99,6$

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \times 100,0 + 0,1 \times 100,0 + 0,1 \times 59,3) = 95,93$,

в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил – 115784,9 тыс. рублей в том числе:

115694,6 - отсутствие финансирования из областного бюджета;

90,3 тыс. рублей – экономия средств по факту выполненных работ/оказанных услуг.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 30.11.2018 № 1343, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1. Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, и искусственные дорожные сооружения на них»	X	X	единица	17,0	17,0	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области»	01.04.2025	31.01.2025	X	X	Соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2025 году /2026-2027 годах бюджету Красносулинского района субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов от 31.01.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Заключены соглашения с Администрациями поселений»	01.04.2025	31.01.2025	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет дополнительных расходов областного бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.; Глава Администрации	Контрольная точка достигнута досрочно

1	2	3	4	5	6	7	9	10
						искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов № 1-ИЖ от 31.01.2025, № 2-ИЖ от 16.05.2025	Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.; Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.А.; Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.	
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Справка-информация Администрации Красносулинского района о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Справка-информация Администрации Красносулинского района о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
1.1.5.	Контрольная точка 1.5. «Закупка включена в план закупок»	17.01.2025	16.01.2025	X	X	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.6.	Контрольная точка 1.6. «Заключен муниципальный контракт»	31.12.2025	02.12.2025	X	X	Заключен муниципальный контракт от 02.12.2024 № 0358300008424000142-616155-448192 на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к п. Клевцов г. Красный Сулин»	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.7.	Контрольная точка 1.7. «Выполнение работ»	31.05.2025	23.05.2025	X	X	Представлены формы КС-2 № 1-142, КС-3 № 1-142 от 23.05.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.8.	Контрольная точка 1.8. «Произведена приемка выполненных работ»	01.07.2025	09.06.2025	X	X	Акт о приемке выполненных работ № 1-142 от 23.05.2025 (исправление № 2 от 06.06.2025)	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.9.	Контрольная точка 1.9. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	10.07.2025	22.04.2025 06.05.2025 16.06.2025 23.06.2025	X	X	Платежные поручения: от 22.04.2025 № 866770 (местный бюджет) от 06.05.2025 № 128348 (областной бюджет) от 16.06.2025 № 774509 (местный бюджет) от 23.06.2025 № 881789 (областной бюджет)	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»								
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	X	X	условных единиц	2	2	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	-
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»	16.01.2025	16.01.2025	X	X	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.04.2025	01.11.2024	X	X	Заключен муниципальный контракт № 0358300008424000131-616155-159395 от 01.11.2024 на выполнение комплекса мероприятий по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района Ростовской области	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	Контрольная точка достигнута досрочно
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	01.10.2025	21.01.2025 22.01.2025 14.02.2025 10.03.2025 30.04.2025 27.05.2025 19.08.2025	X	X	Осуществлена приемка работ Документ о приемке № 3 от 21.01.2025 Документ о приемке № 4 от 22.01.2025 Документ о приемке № 2 от 14.02.2025 Документ о приемке № 6 от 10.03.2025 Документ о приемке № 7 от 30.04.2025 Документ о приемке № 8 от 27.05.2025 Документ о приемке № 9 от 19.08.2025 Документ о приемке № 10 от 22.12.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	
2.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	08.10.2025	27.01.2025 27.01.2025 05.02.2025 19.02.2025 14.03.2025 07.05.2025 03.06.2025 22.08.2025 25.12.2025	X	X	Платежные поручения: № 396726 от 27.01.2025, № 482221 от 05.02.2025, № 750318 от 19.02.2025, № 260823 от 14.03.2025, № 183379 от 07.05.2025, № 544938 от 03.06.2025 № 849885 от 22.08.2025 № 146526 от 25.12.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	X	X	единиц	12	12	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
2.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений»	09.01.2025	17.10.2024	X	X	Заключены соглашения с администрациями сельских поселений Красносулинского района о передаче полномочий	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	Контрольная точка достигнута досрочно

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий»	январь-декабрь 2025	январь-сентябрь 2025	X	X	Предоставлены сельскими поселениями реестры на оплату выполненных работ	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
2.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал 2025 года»	01.04.2025	01.04.2025	X	X	Предоставлены отчеты на 01.04.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
2.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам»	январь-декабрь 2025	январь-сентябрь 2025	X	X	Проведены платежные документы на перечисление средств	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
2.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал 2025 года»	01.07.2025	01.07.2025	X	X	Предоставлены отчеты на 01.07.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
2.2.6.	Контрольная точка 1.2.6. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал 2025 года»	01.10.2025	01.10.2025	X	X	Предоставлены отчеты на 01.10.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
2.2.7.	Контрольная точка 1.2.7. «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый кварт 2025 года»	31.12.2025	31.12.2025	X	X	Предоставлены отчеты на 31.12.2025	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Кислица И.В.	-
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»								
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах»	X	X	единиц	9	9	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Зубарева Т.В.	-
3.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	16.01.2025	16.01.2025	X	X	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Зубарева Т.В.	-

1	2	3	4	5	6	7	9	10
3.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	21.03.2025	23.12.2024 24.12.2024 28.03.2025 23.05.2025	X	X	Заключены муниципальные контракты на организацию пассажирских перевозок от 23.12.2024 № 82, от 24.12.2024 № 0358300008424000176-616155-465863, от 24.12.2024, № 0358300008424000177-616155-465863, от 28.03.2025 № 0358300008425000056-616155-465863, от 23.05.2025 № 0358300008425000082-616155-465863, от 23.05.2025 № 0358300008425000083-616155-465863 от 23.05.25	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Зубарева Т.В.	-
3.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	30.11.2025	12.02.2025 12.03.2025 08.04.2025 16.05.2025 17.06.2025 27.06.2025 14.07.2025 12.08.2025 09.09.2025 21.10.2025 13.11.2025	X	X	Осуществлена приемка работ в ЕИС по заключенным контрактам	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Зубарева Т.В.	-
3.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	23.12.2025	21.02.2025 21.03.2025 17.04.2025 27.05.2025 26.06.2025 08.07.2025 22.07.2025 21.08.2025 18.09.2025 30.10.2025 24.11.2025	X	X	Проведены платежные поручения о перечислении средств на счет	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Зубарева Т.В.	-
4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»								
4.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»	X	X	условных единиц	1	1	Главный специалист управления образования Красносулинского района, Горбачева Т.Г.	-
4.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	16.01.2025	16.01.2025	X	X	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н	Главный специалист управления образования Красносулинского района, Горбачева Т.Г.	-
4.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.03.2025	01.03.2025	X	X	Заключен муниципальный контракт от 23.04.2025 № 27, от 24.04.2025 № 1	Главный специалист управления образования Красносулинского района, Горбачева Т.Г.	-

1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	01.10.2025	14.05.2025	X	X	Осуществлена перевозка детей и их проживание в период с 03.05.2025 по 14.05.2025 в ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник»	Главный специалист управления образования Красносулинского района, Горбачева Т.Г.	Контрольная точка достигнута досрочно
4.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	08.10.2025	26.05.2025	X	X	Платежные поручения от 26.05.2025	Главный специалист управления образования Красносулинского района, Горбачева Т.Г.	Контрольная точка достигнута досрочно
5. Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»								
5.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»	X	X	условных единиц	0	0	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
5.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	01.09.2025	01.09.2025	X	X	Размещен план-график закупок от 01.09.2025 б/н	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
5.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.11.2025	01.11.2025	X	X	Заключен муниципальный контракт № 0358300008425000153-616155-32630 от 01.11.2025 на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд от М4 до шахты «Шерловская – Наклонная» ОАО Донуголь»	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
5.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий»	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Осуществлена приемка работ Документ о приемке № 1 от 11.12.2025 (испр. № 1 от 12.12.2025)	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-
5.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта»	23.12.2025	23.12.2025	X	X	Осуществлена оплата выполненных работ	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Колесникова Е.В.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 30.11.2018 № 1343, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»	Всего	284517,9	283145,8	168733,0	X	115784,9
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Областной бюджет	206792,9	206792,9	100348,4	48,5	106444,5
	Бюджет района	76352,9	76352,9	67013,3	87,8	9339,6
	Бюджеты поселений	1372,1	X	1371,3	99,9	0,8
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская	Всего	198359,8	196987,7	102332,0	51,9	96027,8
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Областной бюджет	196375,3	196375,3	100348,4	51,1	96026,9
	Бюджет района	612,4	612,4	612,3	99,9	0,1
	Бюджеты поселений	1372,1	X	1371,3	99,9	0,8

1	2	3	4	5	6	7
область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»						
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Всего	80765,5	80765,5	61098,7	75,6	19666,8
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Областной бюджет	10417,6	10417,6	0,0	0,0	10417,6
	Бюджет района	70347,9	70347,9	61098,7	86,9	9249,2
Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»	Всего	2958,8	2958,8	2871,7	97,1	87,1
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Бюджет района	2958,8	2958,8	2871,7	97,1	87,1
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	Всего	66,7	66,7	63,5	95,2	3,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Бюджет района	66,7	66,7	63,5	95,2	3,2
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Всего	2367,1	2367,1	2367,1	100,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	Бюджет района	2367,1	2367,1	2367,1	100,0	0,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Развитие транспортной системы»,
утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 30.11.2018 № 1343, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»								100,0	X
Показатели муниципальной программы								100,0	X
1.	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	процент	динамический наследуемый	возрастающий	43,0	43,7	43,7	100,0	
2.	Показатель 2. Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками	единиц	ненаследуемый	возрастающий	9	9	9	100,0	
3.	Показатель 3. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	ненаследуемый	убывающий	4	4	4	100,0	
Показатели структурных элементов муниципальной программы								100,0	X
1. Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
1.1.	Показатель 1.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог	километров	ненаследуемый	возрастающий	7,7	13,9	13,9	100,0	
2. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»									
2.1.	Показатель 2.1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района	километр	ненаследуемый	возрастающий	822,4	824,7	824,7	100,0	
2.2.	Показатель 2.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	динамический наследуемый	убывающий	45,2	45,1	45,1	100,0	
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»									
3.1.	Показатель 3.1. Регулярность движения пассажирского транспорта	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	96,4	96,6	96,6	100,0	
4. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»									
4.1.	Показатель 4.1. Охват числа учащихся, участвующих в конкурсе «Безопасное колесо»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	