

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2021-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

2021год:

Всего – 76 979 348,17 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 75 333 294,43 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,19 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

2022год:

Всего: 40 150 731,83 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 37 448 300,00 рублей
- областной бюджет – 2 524 051,03 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 178 380,80 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 27.06.2022 – 76 979 348,17 рублей – за 2021 год.

- федеральный бюджет – 75 333 294,43 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,19 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

Подрядной организацией ООО «СпецСтрой» 09.03.2022г представлено выполнение на сумму 3 358 377,82 рублей. В настоящее время данные денежные средства не оплачены. Администрация Красносулинского городского поселения 09.03.2022 представила данные документы в Администрацию Красносулинского района для проверки и дальнейшего направления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Сопроводительным письмом № 79.03-313 от 11.03.2022 направлена Администрацией района на министерство жилищно-коммунального

хозяйства Ростовской области заявка на финансирование, 14.03.2022г. в дополнение к основному письму были направлены документы, 25.03.2022г. денежные средства поступили на расчетный счет Администрации Красносулинского района. Перечисляя в адрес Администрации Красносулинского городского поселения, Администрация Красносулинского района получила от Отдела №9 Управления Федерального казначейства по Ростовской области уведомление (протокол) № ПРТ5809-1413448 от 29.03.2022г об аннулировании документа о перечислении средств. В нарушение п.5 Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 12.12.2017 №223н «Об утверждении порядка проведения санкционирования оплате денежных обязательств по расходам получателей средств субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ», ввиду отсутствия сведений о соглашении от 14.02.2022 №1-ФБ о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) местному бюджету в реестре соглашений в случае оплаты денежного обязательства по целевым расходам. Фактически денежные средства на финансирование доли федерального и областного бюджетов будут направлены в адрес Администрации Красносулинского городского поселения, после расторжения соглашения между Министерством ЖКХ РО и Администрацией Красносулинского района и заключением данного соглашения напрямую Министерство ЖКХ РО и Администрация Красносулинского городского поселения. В соответствии с письмом Министерства ЖКХ РО от 13.05.2022, заключение вышеуказанного соглашения возможно после перераспределения объемов субсидий с муниципальных районов на городские поселения.

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ №0158300000321000006 110549 от 16.07.2021г. – «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а (благоустройство)» Подрядная организация ООО «СпецСтрой».
Цена контракта – 117 130 080 рублей 00 копеек.

21.06.2022г. в адрес Администрации Красносулинского городского поселения поступило письмо подрядной организации ООО «Спецстрой» о приостановлении работ на вышеуказанном объекте, в связи с отсутствием финансирования выполненных работ, представленных к оплате 09.03.2022г. на сумму 3 358 377,82 рублей.

Выполнение работ на объекте по состоянию на 27.06.2022г. составляет 70 %.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 № 643.

Проектно-сметная документация «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин ул. Фурманова, 2а (благоустройство)»

Участники проекта:

Руководитель проекта:




(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель
главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения