

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2021-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

2021год:

Всего – 76 979 353,85 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 75 333 300,00,00 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,29 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,56 рублей

2022год:

Всего: 40 150 726,15 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 37 448 300,00 рублей
- областной бюджет – 2 524 066,02 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 178 360,13 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 10.01.2022 – 76 979 348,17 рублей – за 2021 год.

- федеральный бюджет – 75 333 294,45 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,17 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

17.09.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 7 973,87 рублей (платежное поручение № 336568 от 17.09.2021г), средства федерального бюджета в размере 5 529 275,61 рублей и областного бюджета в размере 112 842,36 рублей (платежное поручение № 347974 от 17.09.2021г).

24.09.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 10 636,38 рублей (платежное поручение № 466685 от 24.09.2021г), средства федерального бюджета в размере

7 375 524,33 рублей и областного бюджета в размере 150 520,90 рублей (платежное поручение № 466686 от 24.09.2021г).

11.10.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 13 250,35 рублей (платежное поручение № 819791 от 11.10.2021г), средства федерального бюджета в размере 9 188 113,32 рублей и областного бюджета в размере 187 512,51 рублей (платежное поручение № 819790 от 11.10.2021г).

21.10.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 10 592,39 рублей (платежное поручение № 187698 от 21.10.2021г).

22.10.2021 года оплачены средства федерального бюджета в размере 7 345 020,45 рублей и областного бюджета в размере 149 898,38 рублей (платежное поручение № 202933 от 22.10.2021г).

08.12.2021 года оплачены средства федерального бюджета в размере 7 426 632,99 рублей и областного бюджета в размере 151 563,94 рублей (платежное поручение № 285496 от 08.12.2021г).

08.12.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 10 710,09 рублей (платежное поручение № 285493 от 08.12.2021г).

08.12.2021 года оплачены средства федерального бюджета в размере 8 820 271,04 рублей и областного бюджета в размере 180 005,53 рублей (платежное поручение № 285495 от 08.12.2021г).

08.12.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 12 719,87 рублей (платежное поручение № 285494 от 08.12.2021г).

23.12.2021 года оплачены средства федерального бюджета в размере 9 560 654,20 рублей и областного бюджета в размере 195 115,39 рублей (платежное поручение № 724810 от 23.12.2021г).

23.12.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 13 787,61 рублей (платежное поручение № 714848 от 23.12.2021г).

23.12.2021 года оплачены средства федерального бюджета в размере 20 087 802,51 рублей и областного бюджета в размере 409 955,16 рублей (платежное поручение № 724808 от 23.12.2021г).

23.12.2021 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 28 968,99 рублей (платежное поручение № 714850 от 23.12.2021г).

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ №0158300000321000006_110549 от 16.07.2021г. – «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а (благоустройство)» Подрядная организация ООО «СпецСтрой».
Цена контракта – 117 130 080 рублей 00 копеек.

По состоянию на 10.01.2022 подрядной организацией ООО «СпецСтрой» работы не выполняются в связи с погодными условиями.

Выполнение работ на объекте по состоянию на 10.01.2022г. составляет 66 %, отставаний от графика не имеется.

Исполнителем работ предъявлен к приемке Акт приемки объекта благоустройства (1-этап) от 09.12.2021г.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 № 643.

Проектно-сметная документация «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин ул. Фурманова, 2а (благоустройство)

Участники проекта:


Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель
главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Ажinenko Д.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения