



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 287

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района



И.С. Кирпичков

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 17.03.2025 № 287

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие транспортной системы» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для обследования потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Проведен комплекс работ по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района, в рамках переданных полномочий обеспечено содержание внутрипоселковых автодорог сельских поселений Красносулинского района.

2. Выполнен ремонт автомобильных дорог 5 объектов дорожной сети Красносулинского городского поселения, общей протяженностью 7,9 км. В ходе реализации работ освоено 111 220,5 тыс. рублей средств областного бюджета и бюджета Красносулинского городского поселения.

3. За счет средств Дорожного фонда Красносулинского района приведено в нормативное состояние 4,5 тыс. кв. м муниципальных межпоселковых дорог, обеспечивающих подъезд к п. Пригородный, п. Черевково, х. Долотинка, и 2,7 км внутрипоселковых дорог в Садковском с.п., Комиссаровском с.п., Табунщиковском с.п.

4. Завершены работы по реконструкции мостового перехода по ул. Межевая в Красносулинском городском поселении, на сумму 180041,7 тыс. рублей,

5. Обеспечено функционирование 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.

6. Обеспечено участие в мероприятии «Безопасное колесо».

В результате реализации муниципальной программы в 2024 году:

сохранена доля автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

повышена эффективность пригородных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, двух приоритетных основных мероприятий и семи контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 187 муниципальных контрактов. В рамках данных контрактов проведен «ямочный» ремонт дорог, покос обочин, планировка грунтовых дорог и отсыпка щебнем, очистка дорог и обочин от снега, подсыпка дорог, нанесение горизонтальной разметки, установка дорожных знаков, обеспечено круглосуточное дежурство 34 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью в зимний период. Обеспечено содержание межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общей протяженностью 822,4 км.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия заключен один муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту 4,5 тыс.кв.м покрытий межпоселковых дорог, обеспечивающих подъезд к п. Пригородный, п. Черевково, х. Долотинка.

Проведен ремонт покрытий следующих автомобильных дорог:

внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г.Красный Сулин, ул. Матросова, протяженностью 1,516 км.;

участков внутрипоселковых автомобильных дорог расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин (ул. Центральная, протяженностью 0,167 км, ул. Центральная – Северо-

Восточная, протяженностью 2,200 км, ул. Бакинская, протяженностью 0,140 км, ул. Димитрова, протяженностью 0,135 км);

участков внутрипоселковых автомобильных дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин (ул. Объездная, ул. Металлистов, протяженностью 2776,7 м);

участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Межевая;

внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Театральная, протяженностью 0,755 км.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

Завершены работы по реконструкции мостового перехода по ул. Межевая в Красносулинском городском поселении.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечено участие детей в мероприятии «Безопасное колесо».

Основное мероприятие 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечено функционирование девяти внутрирайонных маршрутов.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, не освоение средств по факту экономии в ходе реализации работ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 356 235,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 281 921,2 тыс. рублей;

бюджет района – 64 909,7 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 9 404,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 24.11.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью составил 346830,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 281921,2 тыс. рублей;

бюджет района – 64 909,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые ассигнования составили 346768,4 тыс. рублей за счет уменьшения средств областного бюджета на 62,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 354910,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 281858,4 тыс. рублей;

бюджет района – 63648,3 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 9403,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 1261,7 тыс. рублей – экономия средств по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, 10 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района» – плановое значение – 823,3 км; фактическое значение – 823,3 км.

Показатель 2. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение – 451,5 км; фактическое значение – 451,5 км.

Показатель 3. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение – 54,8%; фактическое значение – 54,8%.

Показатель 4. «Количество дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 50 единиц; фактическое значение – 50 единиц.

Показатель 5. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района» – плановое значение – 2,3%; фактическое значение – 2,3%.

Показатель 1.1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 823,3 км; фактическое значение – 823,3 км.

Показатель 1.2. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 45,2%; фактическое значение – 45,2%.

Показатель 1.3. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение – 11,9 км; фактическое значение – 11,9 км.

Показатель 1.5. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения в результате реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение – 0,03 км; фактическое значение – 0,03 км.

Показатель 2.1. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 4 человека; фактическое значение – 4 человека.

Показатель 2.2. «Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов» – плановое значение – 10 единиц; фактическое значение – 10 единиц.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. Сведения о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.5. – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, составляет 1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
 $354910,0 \text{ тыс. рублей} / 356235,3 \text{ тыс. рублей} = 0,996 (1).$

3.3 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1,00/1,00 = 1,00$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,00 \times 0,5 + 1,00 \times 0,3 + 1,00 \times 0,2 = 1,00$, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2024 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Экономия по факту выполненных работ составила 1261,7 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	X	X	X	-	-	
2.	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог	Обеспечено содержание 823,3 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения	
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) Администрация поселений, входящих в состав Красносулинского района	31.12.2024	X	31.12.2024	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов	В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по: Зимнему содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году Содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ) на 2024 год Содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (дополнительные зимние виды работ) по выполнению комплекса мероприятий по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района Ростовской области Устройству ограждения на а/д «ст. Новомихайловская – п. Розет»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Красносулинского района Ямочному ремонту участков межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (Васецкий и Донлесхоз) Ямочному ремонту участков межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (Прохоровка) Работы по восстановлению элементов обустройства на автомобильной дороге «п. Пригородный – п. Черезково» Красносулинского района Оценка качества содержания межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района в 2024 году Потребление электрической энергии (мощности), для осуществления искусственного наружного освещения автомобильной дороги «ст. Новомихайловская – п. Розет» п. Розет Красносулинского района Ростовской области» Работы по разработке сметной документации на ремонт (с применением технологии холодного ресайклинга) автомобильной дороги «от поворота на х. Михайловка – до а/д «Подъезд от магистрали Дон» к пос. Новомихайловка» Работы по разработке сметной документации на ремонт (с применением технологии холодного ресайклинга) автомобильной дороги «подъезд от магистрали «Дон» к х. Малая Гнилуша» Услуги по полной диагностике и оценке технического состояния автомобильной дороги «от поворота на х. Михайловка – до а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к пос. Новомихайловка» Изготовление технических паспортов автодорог Красносулинского района В рамках переданных полномочий обеспечено содержание дорог в сельских поселениях Красносулинского района	
4.	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. Администрация Красносулинского района	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Отремонтировано 11,9 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)						
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2024	X	31.12.2024	Произвести ремонт 3,059 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района	Выполнены работы по ремонту: межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, ул. Матросова, протяженностью 1,516 км. участков внутрипоселковых автомобильных дорог расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин (ул. Центральная, протяженностью 0,167 км, ул. Центральная – Северо-Восточная, протяженностью 2,200 км, ул. Бакинская, протяженностью 0,140 км, ул. Димитрова, протяженностью 0,135 км) участков внутрипоселковых автомобильных дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-он, г. Красный Сулин (ул. Обьездная, ул. Металлистов, протяженностью 2776,7 м) участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Межевая внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Театральная, протяженностью 0,755 км	
6.	ОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Осуществить выполнение работ по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, Красносулинского района Ростовской области	Выполнены работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, Красносулинского района Ростовской области	
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.5	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.,	31.12.2024	X	31.12.2024	Выполнить работы по муниципальному контракту на реконструкцию	Работы по реконструкции автомобильного мостового перехода по ул. Межевая в г. Красный Сулин, Красносулинского района Ростовской области успешно завершены	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.						
8.	Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	X	X	X	Реализация двух основных мероприятий	Основные мероприятия реализованы в полном объеме	
9.	ОМ 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения»	Участник: управление образования Красносулинского района – начальник УО Дремина М.П.	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района	Сокращено количество нарушений правил дорожного движения на территории района	
10.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1	Управление образования Красносулинского района – начальник УО Дремина М.П.	31.12.2024	X	31.12.2024	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо»	Обеспечено участие детей в мероприятии «Безопасное колесо»	
11.	ОМ 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками	Внутрирайонные маршруты обеспечены в полном объеме	
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2024	X	31.12.2024	Обеспечение функционирования 10 внутрирайонных маршрутов	Заключено 35 муниципальных контрактов на обеспечение 10 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» Красносулинского района	всего	356235,3	346768,4	354910,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	281921,2	281858,7	281858,4
	бюджет района	64909,7	64909,7	63648,3
	безвозмездные поступления в бюджет района	-	-	-
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	9404,4	х	9403,3
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»	всего	351672,3	342205,4	351027,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	281921,2	281858,7	281858,4
	бюджет района	60346,7	60346,7	59765,9
	безвозмездные поступления в бюджет района	-	-	-
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	9404,4	х	9403,3
Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	55558,7	55558,7	54977,9
Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	116071,8	115896,1	116008,0
Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	180041,8	170750,6	180041,7
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	всего	4563,0	4563,0	3882,4
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	бюджет района	4563,0	4563,0	3882,4
	безвозмездные поступления в бюджет района	-	-	-
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения»	всего	63,0	63,0	37,9
Основное мероприятие 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»	всего	4500,0	4500,0	3844,5

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			2023	2024		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района	км	822,4	823,3	823,3	-
2.	Показатель 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	450,6	451,5	451,5	-
3.	Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процент	54,8	54,8	54,8	-
4.	Показатель 4. Количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	62	50	50	-
5.	Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района	процент	2,5	2,3	2,3	-
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»						
6.	Показатель 1.1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	822,4	823,3	823,3	-
7.	Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	45,2	45,2	45,2	-
8.	Показатель 1.3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	17,6	11,9	11,9	-
9.	Показатель 1.5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения в результате реконструкции автомобильных дорог	км	-	0,03	0,03	-
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»						
10.	Показатель 2.1. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 тыс. человек	4	4	4	-
11.	Показатель 2.2. Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов	единиц	9	10	10	-

Приложение № 4
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2023	2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям					
2.	Божковское сельское поселение	километр	17,5	17,5	17,5	-
3.	Владимировское сельское поселение	километр	10,0	10,0	10,0	-
4.	Горненское городское поселение	километр	12,3	12,3	12,3	-
5.	Гуково-Гнилушевское сельское поселение	километр	3,6	3,6	3,6	-
6.	Долотинское сельское поселение	километр	9,8	9,8	9,8	-
7.	Киселевское сельское поселение	километр	18,6	18,6	18,6	-
8.	Ковалевское сельское поселение	километр	8,7	8,7	8,7	-
9.	Комиссаровское сельское поселение	километр	20,7	20,7	20,7	-
10.	Красносулинское городское поселение	километр	101,366	101,366	101,366	-
11.	Михайловское сельское поселение	километр	23,2	23,2	23,2	-
12.	Пролетарское сельское поселение	километр	6,2	6,2	6,2	-
13.	Садковское сельское поселение	километр	18,6	18,6	18,6	-
14.	Табунщиковское сельское поселение	километр	12,4	12,4	12,4	-
15.	Углеродовское городское поселение	километр	4,4	4,4	4,4	-
16.	Ударниковское сельское поселение	километр	20,9	20,9	20,9	-
Показатель 2. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
17.	Божковское сельское поселение	километр	35,5	35,5	35,5	-
18.	Владимировское сельское поселение	километр	24,0	24,0	24,0	-
19.	Горненское городское поселение	километр	17,9	17,9	17,9	-
20.	Гуково-Гнилушевское сельское поселение	километр	22,0	22,0	22,0	-
21.	Долотинское сельское поселение	километр	32,4	32,4	32,4	-
22.	Киселевское сельское поселение	километр	44,7	44,7	44,7	-
23.	Ковалевское сельское поселение	километр	37,3	37,3	37,3	-
24.	Комиссаровское сельское поселение	километр	44,3	44,3	44,3	-
25.	Красносулинское городское поселение	километр	198,5	198,5	198,5	-
26.	Михайловское сельское поселение	километр	26,3	26,3	26,3	-
27.	Пролетарское сельское поселение	километр	27,0	27,0	27,0	-
28.	Садковское сельское поселение	километр	56,7	56,7	56,7	-
29.	Табунщиковское сельское поселение	километр	15,6	15,6	15,6	-
30.	Углеродовское городское поселение	километр	16,4	16,4	16,4	-
31.	Ударниковское сельское поселение	километр	21,7	21,7	21,7	-
Показатель 3. «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
32.	Красносулинское городское поселение	километр	-	0,03	0,03	-