

## Информационная карта

### **Наименование национального проекта:**

Здравоохранение.

### **Наименование федерального проекта:**

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

### **Наименование регионального проекта:**

Модернизация первичного звена здравоохранения

### **Цель проекта:**

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

### **Целевые, базовые показатели проекта:**

-Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский района, г. Красный Сулин, ул. Фурманова.32;

### **Срок реализации проекта:**

Период, год - 2022

### **Финансовое обеспечение реализации проекта:**

Общая сумма 166 500 000,0 руб., из них:

### **Фактическое освоение финансовых средств в 2021г.:**

В 2021 году реализация контракта производилась не в рамках национального проекта

- 52 275 607 (пятьдесят два миллиона двести семьдесят пять тысяч шестьсот семь) рублей 84 копейки.

### **Фактическое освоение финансовых средств в 2022 г.:**

- 0 руб.;

### **Реализация мероприятий проекта:**

Контракт заключен 31.03.2021 года № 8421000021 с поставщиком Общество с ограниченной ответственностью «ИжСтройКонтроль».

Юридический адрес: 361031, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Мичурина, 36

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №2 от 10.12.2021 г.

Дополнительное соглашение №3 от 10.12.2021 г.

Цена контракта определенная по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет: 369 356 000 (триста шестьдесят девять

миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 61 559 333 (шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Объем финансирования в 2021 году составляет 91 856 000 (девяносто один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 15 309 333 (пятнадцать миллионов триста девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.

Объем финансирования в 2022 году составляет 166 500 000 (сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 27 750 000 (двадцать семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Объем финансирования в 2023 году составляет 111 000 000 (сто одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Окончание работ: до 30.09.2023 года (включительно). Возможно досрочное выполнение работ.

Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии №60626000-1-2022-007

В период с 30.01.2022 по 06.02.2022 г. выполнены следующие работы:

3 этаж :

- подача инертного материала по второму этажу , под устройство кирпичной кладки перегородок 52,48,97

- восстановление перегородок п. 31,32,33,44,45

- устройство откосов оконных цементно-песчаных в помещениях 76,75,74,71,70,69,98,86,88,87,89,90

- зачистка потолков под устройство выравнивающей штукатурки в помещениях 7,9,11,13,14,4,18,19,20

- устройство выравнивающей штукатурки потолков в помещениях 6,10,5,15

2 этаж :

- подготовка основания из керамзита фракции 20-40 мм. под устройство цементно-песчаной стяжки в помещениях 140,141,142,143,144,145,146,147,135-139,149-151,131-133,152-156,130,126-128,157,158,160,11-124

1 этаж :

- восстановление кирпичной кладки потерны

Потерна первого этажа .

2 этаж :

- оштукатурены пом. № 124-129,131-134, 136-138,140-153,159,169;

- восстановление межкомнатной перегородки посредством кирпичной кладки п. 161,162.119,121,122,117,154,155;

- произведена шпатлевка п. 165-175,111-113, 24-32,35,36,38

- замена стояков отопления п.4.6,8,10,12-16,18,19,21;

- отсыпка керамзитом п. 50-58, 91-101, 59-61,63,64,67.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»,  
утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654  
Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель Главы Администрации  
Красносулинского района  
-начальник отдела сельского хозяйства



Сухин А.Н

Администратор проекта:

Главный врач



Мартынова И.Е.