



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2025 № 284

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Красносулинского
района» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района



И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 17.03.2025 № 284

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Красносулинского района»
за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Красносулинского района, общей площадью 11116 кв.м.;

выполнены работы по завершению строительства ОСК и реконструкции городских коллекторов г. Красный Сулин;

предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетики Углеродовского городского поселения, Михайловского, Комиссаровского, Ковалевского сельских поселений в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду;

предоставлены межбюджетные трансферты на возмещение предприятию жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению, теплоснабжению и горячему водоснабжению. Соблюдены индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде: обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено.

Проведено три информационно – разъяснительные встречи, пять сходов граждан на территории поселений, района, имеющих многоквартирный жилой фонд.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах» выполнено.

Проведено два специализированных семинара по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» выполнено.

Профинансирован имущественный взнос по капитальному ремонту в сумме 1804,0 тыс. рублей, начисленный за помещения, общей площадью 11116,0 м.кв., чем обеспечено участие в региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов Красносулинского района.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено.

Выполнены работы по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин» в счет авансового платежа.

Основное мероприятие 2.3. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено.

С целью ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан заключены муниципальные контракты на возмещение предприятию МУП «КГТ» части платы граждан за услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на I и II полугодие 2024 года.

Объем услуг по горячему водоснабжению 67,3 тыс.м³, по теплоснабжению 47,57 тыс. Гкал. В 2024 году снижен уровень платежей граждан за услуги по горячему водоснабжению до 36,2 процентов по Красносулинскому городскому поселению, за услуги по теплоснабжению до 41,5 процентов по Красносулинскому городскому поселению, до 51,5 процентов по Углеродовскому городскому поселению, Комиссаровскому, Ковалевскому, Михайловскому сельским поселениям.

Основное мероприятие 2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства» выполнено.

Проведены работы по ремонту котельного оборудования пос. Углеродовский на основании муниципального контракта № 0158300005824000002 от 12.07.2024, по Михайловскому с.п. № 0158300001924000003 от 12.07.2024, № 0158300001924000004 от 14.10.2024, № 17 от 27.09.2024, по Комиссаровскому с.п. № 27 от 08.07.2024, № 23 от 03.07.2024, № 24 от 03.07.2024, № 01583000006240000030001 от 08.07.2024, № 01583000006240000020001 от 01.07.2024, на общую сумму 6905,1 тыс. рублей.

Выполнены работы по техническому аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства х. Садки, х. Дудкино, х. Зайцевка на основании договора № 56 от 29.03.2024, и эксплуатации опасного производственного объекта распределительных газопроводов х. Садки, х. Дудкино, х. Зайцевка на основании договора № 118 от 15.04.2024 на общую сумму 946,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. «Приобретение специализированной коммунальной техники» выполнено.

Приобретено 4 единицы коммунальной техники на основании муниципальных контрактов № 0158300000324000020_110549 от 27.08.2024, № 0158300000324000021_110549 от 07.10.2024, № 0158300000324000013_110549, № 0158300000324000015_110549

от 15.08.2024 для Красносулинского городского поселения на сумму 24097,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 2. «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Оплата по возмещению части платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста платы граждан, а также работ по текущему содержанию объектов водоснабжения произведена по фактически предъявленным объемам услуг и работ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 139616,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 108840,6 тыс. рублей;

бюджет района – 29719,9 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1056,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собраний депутатов Красносулинского района 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собраний депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью составил 138560,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 108840,6 тыс. рублей;

бюджет района – 29719,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 139305,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 108821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 29457,4 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1027,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил – 310,8 тыс. рублей, из них сумма экономии, сложившаяся по фактическим объемам предъявленных работ, составила 310,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение ниже планового.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Красносулинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 3,0 процента; фактическое значение – 3,0 процента.

Показатель 2. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 19,29 процентов; фактическое значение – 19,29 процентов.

Показатель 1.1. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей доле МКД, подлежащих капитальному ремонту»: плановое значение – 12,7 процентов; фактическое значение – 12,7 процентов.

Показатель 1.2. «Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов»: плановое значение – 11116,0 кв.м.; фактическое значение – 11116,0 кв.м.

Показатель 1.3. «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»: плановое значение – 12 единиц; фактическое значение – 12 единиц.

Показатель 2.1. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»: плановое значение – 100 процентов; фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 2.2. «Количество аварий в сфере ЖКХ»: плановый показатель – 15 единиц, фактическое значение – 15 единиц.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»: плановое значение – 13,70 процентов; фактическое значение – 13,70 процентов.

Показатель 2.7. «Количество приобретаемых средств специализированной коммунальной техники»: плановое значение – 4 единицы; фактическое значение – 4 единицы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.7. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет $9/9=1$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет $7/7=1$, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет $4/4=1$.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$139305,8 \text{ тыс. рублей} / 139616,6 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,99=1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1$, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2024 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2024 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не привлекались.

В ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 310,8 тыс. рублей по мероприятиям:

основное мероприятие 2.3. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» – 48,3 тыс. рублей;

основное мероприятие 2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства» – 0,1 тыс. рублей;

основное мероприятие 2.6. «Приобретение специализированной коммунальной техники» – 262,4 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского

района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 25.12.2024 № 315 утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год, в соответствии с которым будут реализованы мероприятия.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на 2025 год.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должности/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б., заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В.	X	X	X	X	X	X
2.	ОМ 1.1.: «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., главы Администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района	30.12.2024	01.01.2024	30.12.2024	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	-
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., главы Администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района	30.12.2024	X	30.12.2024	Проведение информационно- разъяснительных встреч, сходов граждан на территории поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд	Проведено две информационно- разъяснительные встречи, пять сходов граждан на территории поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд	-
4.	ОМ 1.2.: «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов государственной власти и местного самоуправления.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.	30.12.2024	01.01.2024	30.12.2024	Повышение качества управления многоквартирными домами	Повышено качество управления многоквартирными домами	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»							
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.	30.12.2024	X	30.12.2024	Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района	Проведено два специализированных семинара по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района	-
6.	ОМ 1.3.: «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В.	30.12.2024	01.01.2024	30.12.2024	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений	Обеспечена стоимость оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов общей площадью 11116,0 кв.м	-
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Заместитель начальника УЗиО и МЗ Красносулинского района Кияненко Н.В.	30.12.2024	X	30.12.2024	Оплатить имущественный взнос по капитальному ремонту муниципального имущества в много-квартирных домах общей площадью 11116,0 м ²	Произведена оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в многоквартирных домах общей площадью 11116,0 м ² , в соответствии с соглашением от 14.11.2014 № 83-МО с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	-
8.	Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	X	X	X	X	X	X
9.	ОМ 2.2.: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава	30.12.2024	01.01.2024	30.12.2024	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке распределении коммунальных ресурсов	Выполнены работы по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин» в рамках авансового платежа. Строительная готовность объекта составляет 98%.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В.						
10.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2	Заместитель главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В.	30.12.2024	X	30.12.2024	Выполнение работ по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»	В рамках муниципального контракта от 21.09.2018 № 1008979 ООО «Инжстройконтроль» выполнены работы по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»	-
11.	ОМ 2.3.: «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В., глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В., глава Администрации Ковалевского с.п. Изварин Н.В., глава Администрации Михайловского с.п. Дубравина С.М., глава Администрации Комиссаровского с.п. Безрукова Е.Н.	30.12.2024	01.01.2024	30.12.2024	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан	Произведена оплата по возмещению предприятиям МУП «КГТ» части платы граждан по горячему водоснабжению в объеме 67,2 тыс.м ³ , теплоснабжению 47,6 тыс. Гкал	-
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В., глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В., глава Администрации Ковалевского с.п. Изварин Н.В., глава Администрации Михайловского с.п. Дубравина С.М., глава Администрации Комиссаровского с.п. Безрукова Е.Н.	30.12.2024	X	30.12.2023	Снижение уровня платежей граждан: по горячему водоснабжению в 1 полугодии 2024 по Красносулинскому г.п. – до 62,9 процентов, во 2 полугодии 2024 по Красносулинскому г.п. – до 36,2 процентов; по теплоснабжению в 1 полугодии 2024 года по Красносулинскому г.п. до 92,9 процентов, по Комиссаровскому с.п., Ковалевскому с.п., Углеродовскому г.п., Михайловскому с.п. до 74,0 процентов; во втором полугодии по Красносулинскому г.п. до 41,5 процентов по	Снижен уровень платежей граждан: по горячему водоснабжению в 1 полугодии 2024 по Красносулинскому г.п. – до 62,9 процентов, во 2 полугодии 2024 по Красносулинскому г.п. – до 36,2 процентов; по теплоснабжению в 1 полугодии 2024 года по Красносулинскому г.п. до 92,9 процентов, по Комиссаровскому с.п., Ковалевскому с.п., Углеродовскому г.п., Михайловскому с.п. до 74,0 процентов; во втором полугодии по Красносулинскому г.п. до 41,5 процентов по	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Комиссаровскому с.п., Ковалевскому с.п., Углеродовскому г.п., Михайловскому с.п. до 51,5 процентов	Комиссаровскому с.п., Ковалевскому с.п., Углеродовскому г.п., Михайловскому с.п. до 51,5 процентов	
13.	ОМ 2.4.: «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М., глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В., глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.	30.12.2024	01.01.2024	30.12.2024	Реализация работ по улучшению теплоснабжения поселений	Выполнены работы по ремонту котельного оборудования в Михайловском, Углеродовском, Комиссаровском поселениях	-
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.4	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М., глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.	30.12.2024	X	30.12.2024	Работы по ремонту котельного оборудования в Углеродовском городском поселении, Михайловском и Комиссаровском поселениях	Выполнен ремонт котельного оборудования в Углеродовском городском поселении, Михайловском и Комиссаровском поселениях	
15.	Основное мероприятие 2.6. «Приобретение специализированной коммунальной техники»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	30.12.2024	01.06.2024	30.12.2024	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем надежности предоставления коммунальных услуг	Заключены муниципальные контракты на приобретение 4-х единиц коммунальной техники для Красносулинского г.п.	-
16.	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	30.12.2024	X	30.12.2024	Приобретение 4 единиц коммунальной техники для Красносулинского г.п.	Приобретено 4 единицы коммунальной техники для Красносулинского г.п.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Красносулинского
района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»	всего	139616,6	138560,5	139305,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	108840,6	108840,6	108821,0
	бюджет района	29719,9	29719,9	29457,4
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	1056,1	X	1027,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»	всего	1804,0	1804,0	1804,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	1804,0	1804,0	1804,0
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.3. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»	всего,	1804,0	1804,0	1804,0
Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»	всего	137812,6	136756,5	137501,8
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	108840,6	108840,6	108821,0
	бюджет района	27915,9	27915,9	27653,4
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	1056,1	X	1027,4
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.3. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»	всего,	105601,4	104545,3	105553,1
Основное мероприятие 2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства»	всего,	7851,3	7851,3	7851,2
Основное мероприятие 2.6. «Приобретение специализированной коммунальной техники»	всего,	24359,9	24359,9	24097,5

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2023	2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»						
1.	Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Красносулинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	процентов	3,0	3,0	3,0	-
2.	Показатель 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Красносулинского района	процентов	19,29	19,29	19,29	-
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»						
3.	Показатель 1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей доле МКД, подлежащих капитальному ремонту	процентов	11,1	12,7	12,7	-
4.	Показатель 1.2. Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	кв. м	12227,9	11116,0	11116,0	-
5.	Показатель 1.3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	12	12	12	-
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»						
6.	Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	100,0	100,0	98,0	Достижение показателя будет обеспечено при проведении пуско-наладочных работ и вводе в эксплуатацию объекта «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»
7.	Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	30	15	15	-
8.	Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	13,75	13,70	13,70	-
9.	Показатель 2.7. Количество приобретаемых средств специализированной коммунальной техники	единиц	-	4	4	-

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2023	2024		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»						
1.	Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры по поселениям – Красносулинское г.п.	процентов	64,2	64,5	64,5	
2.	Показатель 2. Уровень платежей граждан за услуги отопления (горячего водоснабжения) от установленного экономически обоснованного тарифа по поселениям: Красносулинское г.п.	проценты				
	1.1. Горячее водоснабжение	проценты				
	1.1.1. Теплоноситель					
	1.1.1.1. I полугодие	проценты	62,9	62,9	62,9	
	1.1.1.2. II полугодие	проценты	62,9	36,2	36,2	
	1.2. Теплоснабжение					
	1.2.1. Красносулинское г.п.					
	1.2.1.1. I полугодие	проценты	92,9	92,9/100	92,9/100	
	1.2.2.2. II полугодие	проценты	92,9	41,5/36,2		
	1.2.2. Комиссаровское с.п.					
	1.2.2.1. I полугодие	проценты	74,0	74,0	74,0	
	1.2.2.2 II полугодие	проценты	74,0	51,5	51,5	
	1.2.3. Ковалевское с.п.					
	1.2.3.1. I полугодие	проценты	74,0	74,0	74,0	
	1.2.3.2. II полугодие	проценты	74,0	51,5	51,5	
	1.2.4. Углеродовское г.п.					
	1.2.4.1. I полугодие	проценты	74,0	74,0	74,0	
	1.2.4.2. II полугодие	проценты	74,0	51,5	51,5	
	1.2.5. Михайловское с.п.					
	1.2.5.1. I полугодие	проценты	74,0	74,0	74,0	
	1.2.5.1.1. I полугодие	проценты	74,0	51,5	51,5	