

Информационная карта

Наименование национального проекта:

«Экология»;

Наименование федерального проекта:

«Чистая страна»;

Наименование регионального проекта:

«Чистая страна»;

Цель проекта:

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных в Ростовской области на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов

Целевые, базовые показатели проекта:

1. Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов», 1 шт
2. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде»- 40,0082 гектаров.
3. Численность населения, качество жизни которого улучшиться в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде», 37,8 тыс. человек.

Срок реализации проекта: 2020-2023 годы

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2020-2021 году общая сумма – 19000,2 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 17746,1 тыс. рублей;

- бюджет района – 1254,1 тыс. рублей.

в том числе:

2020 год – 2741,7 тыс.рублей;

- областной бюджет – 2560,7 тыс. рублей;

- бюджет района – 181,0 тыс. рублей;

2021 год – 16258,5 тыс.рублей;

- областной бюджет – 15185,4 тыс. рублей;

- бюджет района – 1073,1 тыс. рублей;

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 01.01.2021 – 2741,56165 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 2560,61858 тыс. рублей;

- бюджет района – 180,94307 тыс. рублей.

Реализация мероприятий проекта:

Муниципальный контракт № 0358300008420000052_158295 от 30.03.2020 – проектно-изыскательские работы по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова».

Подрядная организация - ООО «Троицкий и К ЛТД»

Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.10.2021г, в 2020 году срок сдачи выполненных работ до 01.11.2020 года.

Цена контракта – 19000,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 17746,0 тыс. рублей;

- бюджет района – 1254,0 тыс. рублей., в том числе

в 2020 году – 2741,56165 тыс.рублей,

- областной бюджет – 2560,61858 тыс. рублей;

- бюджет района – 180,94307 тыс. рублей;
- 2021 год – 16258,43835 тыс. рублей;
- областной бюджет – 15185,38142 тыс. рублей;
- бюджет района – 1073,05693 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2021:

Работы, предусмотренные на 2020 год (работы по инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, археологическому обследованию земельного участка) выполнены в полном объеме, без нарушения срока. Оплачена местная и областная части бюджета.

в 2021 году выполняется проектная документация, государственная экспертиза на проектную документацию, в том числе на результаты инженерных изысканий, экологическая экспертиза проекта, рабочая документация.

По состоянию на 28.06.2021 - работы ведутся согласно графику, на оплату не предъявлялись.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций»;

- распоряжение Администрации Красносулинского района от 12.12.2019 № 321 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год»;


- распоряжение Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 301 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год».

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись) Заместитель главы администрации района (Шаповалов В.Б.)

Администратор проекта:


(подпись) Заместитель главы администрации района (Шаповалов В.Б.)