

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 50,5 %.

Срок реализации проекта: 2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2022 году общая сумма – 14774,5 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 14626,7 тыс. рублей;

- бюджет района – 147,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 20.06.2022 – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- бюджет района – 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий проекта:

Между Администрацией Михайловского сельского поселения и ООО «Картель» заключен муниципальный контракт от 20.09.2021 № 0158300001921000007_77317 «Капитальный ремонт дороги ул. Строительная х.Холодный Плес». Выполняются работы по:

1.устройству дорожной одежды на проезжей части (устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов, розлив вяжущих материалов)

2.устройству дорожной одежды на тротуаре (устройство оснований под тротуары).

Сроки выполнения работ: начало строительства – 14.04.2022г.

окончание строительства - 31.05.2022 г.

Цена контракта – 14774,42000 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 14626,62080 тыс. рублей;

- бюджет района – 147,79920 тыс. рублей.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись) _____ **(Шаповалов В.Б.)**
Первый заместитель главы администрации района

Администратор проекта:


(подпись) _____ **(Шаповалов В.Б.)**
Первый заместитель главы администрации района