

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2021-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

2021год:

Всего – 76 979 348,17 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 75 333 294,43 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,19 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

2022год:

Всего: 40 150 731,83 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 37 448 300,00 рублей
- областной бюджет – 2 524 051,03 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 178 380,80 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 04.07.2022 – 76 979 348,17 рублей – за 2021 год.

- федеральный бюджет – 75 333 294,43 рублей
- областной бюджет – 1 537 414,19 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

Подрядной организацией ООО «СпецСтрой» 09.03.2022г представлено выполнение на сумму 3 358 377,82 рублей. В настоящее время данные денежные средства не оплачены. Администрация Красносулинского городского поселения 09.03.2022 представила данные документы в Администрацию Красносулинского района для проверки и дальнейшего направления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Сопроводительным письмом № 79.03-313 от 11.03.2022 направлена Администрацией района на министерство жилищно-коммунального

хозяйства Ростовской области заявка на финансирование, 14.03.2022г. в дополнение к основному письму были направлены документы, 25.03.2022г. денежные средства поступили на расчетный счет Администрации Красносулинского района. Перечисляя в адрес Администрации Красносулинского городского поселения, Администрация Красносулинского района получила от Отдела №9 Управления Федерального казначейства по Ростовской области уведомление (протокол) № ПРТ5809-1413448 от 29.03.2022г об аннулировании документа о перечислении средств. В нарушение п.5 Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 12.12.2017 №223н «Об утверждении порядка проведения санкционирования оплате денежных обязательств по расходам получателей средств субъекта РФ, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ», ввиду отсутствия сведений о соглашении от 14.02.2022 №1-ФБ о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ (местного бюджета) местному бюджету в реестре соглашений в случае оплаты денежного обязательства по целевым расходам.

29.06.2022г. между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского городского поселения подписано соглашение № 60626101-1-2022-001 о предоставлении субсидии из областного бюджета на благоустройство общественных территорий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на благоустройство общественных территорий.

29.06.2022 письмом за номером 79.9-273 в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области направлен пакет документов на финансирование на сумму 3 358 377,82 рублей.

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ №0158300000321000006_110549 от 16.07.2021г. – «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а (благоустройство)» Подрядная организация ООО «СпецСтрой».

Цена контракта – 117 130 080 рублей 00 копеек.

21.06.2022г. в адрес Администрации Красносулинского городского поселения поступило письмо подрядной организации ООО «Спецстрой» о приостановлении работ на вышеуказанном объекте, в связи с отсутствием финансирования выполненных работ, представленных к оплате 09.03.2022г. на сумму 3 358 377,82 рублей.

Выполнение работ на объекте по состоянию на 04.07.2022г. составляет 70 %.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:


Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории

Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением
Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 №
643.

Проектно-сметная документация «Общественная территория, расположенная
по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин
ул. Фурманова, 2а (благоустройство)

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель
главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения