

Информационная карта

Наименование национального проекта:

«Безопасные качественные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.2%.

Срок реализации проекта: 2023 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2023 году общая сумма – 68 696,2 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 67 649,5 тыс. руб.

- бюджет поселения – 1046,7 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 07.08.2023 – 43 653 391,63 рублей

- областной бюджет – 43 216 857,72 рублей;

- бюджет поселения – 436 533,91 рублей

МКУ «УМЗ» 18.07.2023г. пакет документов на оплату части аванса за счет областного бюджета представлен в Администрацию Красносулинского района для дальнейшего направления в Министерство транспорта для проверки и оплаты.

ООО «Кентрон» 10.07.2023 представлены документы на оплату выполненных работ в размере 33 487 403,08 рублей (из них 33 152 529,05 руб. областной бюджет, 334 874,03 бюджет поселения).

12.07.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 72 012,30 рублей (платежное поручение № 889756 от 12.07.2023г).

28.07.2023 оплачены средства областного бюджета в сумме 7129217,81 рублей (платежное поручение № 241197 от 28.07.2023г).

Оплата ООО «Кентрон» за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ворошилова.

12.07.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 173 658,76 рублей (платежное поручение № 889757 от 12.07.2023г).

28.07.2023 оплачены средства областного бюджета в сумме 17 192 217,24 рублей (платежное поручение № 241198 от 28.07.2023г).

Оплата ООО «Кентрон» за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Фурманова.

12.07.2023 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 89 202,97 рублей (платежное поручение № 889755 от 12.07.2023г).

28.07.2023 оплачены средства областного бюджета в сумме 8831094,00 рублей (платежное поручение № 241199 от 28.07.2023г).

Оплата ООО «Кентрон» за работы по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии.

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000032_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 17 365 876,00 руб., из них
17 192 217,24 рублей - областной бюджет,
173 658,76 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000033_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 7 201 230,11 руб., из них
7 129 217,81 рублей - областной бюджет,
72 012,30 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000034_298575 работ по ремонту

внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 8 920 296,97 руб., из них

8 831 094,00 рублей - областной бюджет,

89 202,97 рублей – бюджет поселения.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000028_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000029_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000030_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000031_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000011_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,410 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Пушкина (от ул.Первомайской до ул.Придорожная)

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 4 821 638,46 руб., из них

4 773 422,08 рублей - областной бюджет,

48 216,38 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000012_298575 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 3 719 667,00 руб., из них
3 682 470,33 рублей - областной бюджет,
37 196,67 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000013_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,2938 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Почтовая
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 2 677 627,37 руб., из них
2 650 851,10 рублей - областной бюджет,
26 776,27 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000014_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Комсомольская
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 1 886 541,49 руб., из них
1 867 676,08 рублей - областной бюджет,
18 865,41 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000015_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 1 431 668,08 руб., из них

1 417 351,40 рублей - областной бюджет,
14 316,68 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000016_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 978 752,84 руб., из них
968 965,31 рублей - областной бюджет,
9 787,53 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000017_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 1,039 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Metallургов

Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.
Цена контракта 10 691 400,43 руб., из них
10 584 486,43 рублей - областной бюджет,
106 914,00 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Армила" 05.06.2023 заключен муниципальный контракт № 0358300434923000018_298575 по ремонту внутрипоселковой дороги, протяженностью 0,821км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Первомайская
Сроки исполнения обязательств по контракту с 05.06.2023 г по 01.08.2023 г.

Цена контракта 7 679 332,84 руб., из них
7 602 539,51 рублей - областной бюджет,
76 793,33 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 07.08.2023:

Подрядной организацией ООО "Армила" закончены работы по укладке асфальтобетона в полном объеме по улицам: ул. Почтовая, ул. Короткая, ул. Metallургов, ул. Комсомольская, ул. Пушкина (0,536 км), ул. Первомайская, ул. Пушкина (от ул. Первомайская до ул. Придорожная), ул. Культуры – ул. Октябрьская.

Подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" работы завершены в полном объеме по трем заключенным муниципальным контрактам.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 № 25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Хильченко Л.А.)

Первый заместитель главы
администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Иванкова Е.Г.)

начальник отдела по
вопросам жизнеобеспечения