

Информационная карта

Наименование национального проекта:

«Безопасные качественные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.2%.

Срок реализации проекта: 2023 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2023 году общая сумма – 68 333,3 тыс. руб., в том числе: Ψ

- областной бюджет – 67 649,5 тыс. руб. $\checkmark$

- бюджет поселения – 683,8 тыс. руб. $\checkmark$

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 29.05.2023 – 0,00 рублей

- областной бюджет – 0,00 рублей;

- бюджет поселения – 0,00 рублей

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000032 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 17 365 876,00 руб., из них

17 192 217,24 рублей - областной бюджет,

173 658,76 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000033 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 7 201 230,11 руб., из них
7 129 217,81 рублей - областной бюджет,
72 012,30 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000034_298575 работ по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 8 920 296,97 руб., из них
8 831 094,00 рублей - областной бюджет,
89 202,97 рублей – бюджет поселения.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000028_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000029_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000030_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000031_298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000013, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,2938 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный

Сулин, ул. Почтовая, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 2 677 627,37 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000012, на Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Культуры, ул.Октябрьская, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 3 719 667,00 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000011, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,410 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина (от ул. Первомайской до ул. Придорожная), протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 4 821 638,46 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000014, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Комсомольская, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 1 886 541,49 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000015, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 1 431 668,08 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000016, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 978 752,84 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000017, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 1,039 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Металлургов, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 10 691 400,43 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По итогам электронного аукциона для закупки №0358300434923000018, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,821 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Первомайская, протоколом подведения итогов определен победитель Общество с ограниченной ответственностью "Армила", предложившей цену контракта 7 679 332,84 руб. В настоящее время ведется процедура подписания контракта.

По состоянию на 29.05.2023:

- подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" продолжаются работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго слоя по ул.Ворошилова.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы
администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения