

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.3%.

Срок реализации проекта: 2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2022 году общая сумма – 38 620 969,71 рублей, в том числе:

- областной бюджет – 38 043 500,00 рублей;
- бюджет поселения для софинансирования средств областного бюджета - 384 400,00 рублей
- бюджет поселения - 193 069,71 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 17.10.2022 – 37 080 499,00 рублей

- областной бюджет – 36 526 062,77 рублей;
- бюджет поселения – 554 436,23 рублей

Ремонт участка тротуара на сумму 1 540 470,71(разница между фактическим освоением финансовых средств и ценой контракта) исключен из объема работ, планируемого для ремонта, в связи со строительством объекта, расположенного по адресу ул. Гагарина, д.59 (МБОУ СОШ №2), где происходит активное движение большегрузных машин по участку тротуара, расположенному по ул. Гагарина и пер.Космонавтов до ул.Матросова, отчего идет деформация и разрушение полотна тротуара, а также производится складирование строительных материалов и мусора.

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» 06.12.2021 заключен муниципальный контракт № 0358300434921000040 298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.03.2022 г по 31.05.2022 г.

Цена контракта 38 427 864,86 руб.

30.05.2022 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 06.12.2021 № 0358300434921000040 298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Акционерным обществом «Региональные дороги» 11.07.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000013 298575 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км

Сроки исполнения обязательств по контракту с 11.07.2022 г по 15.09.2022 г.

Цена контракта 38 620 969,71 руб.

По состоянию на 17.10.2022 подрядной организацией АО «Региональные дороги» работы по ремонту дороги завершены.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шапвалов В.Б.)

заместитель главы
администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского городского поселения