

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26,3%.

Срок реализации проекта: 2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2022 году общая сумма – 38 620 969,71 рублей, в том числе:

- областной бюджет – 38 043 500,00 рублей;

- бюджет поселения - 577 469,71 рублей.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 11.07.2022 – 0,00 рублей

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» 06.12.2021 заключен муниципальный контракт № 0358300434921000040 298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.03.2022 г по 31.05.2022 г.

Цена контракта 38 427 864,86 руб.

30.05.2022 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 06.12.2021 № 0358300434921000040 298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

17.06.2022г. объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км. Начальная максимальная цена контракта 38 620 969,71 руб.

Протоколом подведения итогов от 28.06.2022г. определен подрядчик
Акционерное общество "Региональные дороги"
Планируемая дата заключения контракта 11.07.2022г.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении
изменений в приложение №1 к постановлению Администрации
Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с
постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Красносулинского района и Методических
рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие
транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации
Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы
администрации

Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского городского поселения