

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26,3%.

Срок реализации проекта: 2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2022 году общая сумма – 38 620 969,71 рублей, в том числе:

- областной бюджет – 38 043 500,00 рублей;

- бюджет поселения для софинансирования средств областного бюджета - 384 400,00 рублей

- бюджет поселения - 193 069,71 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 12.09.2022 – 11 967 486,23 рублей

- областной бюджет – 11 413 050,00 рублей;

- бюджет поселения – 554 436,23 рублей

05.08.2022 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 173 240,91 рублей (платежное поручение № 428693 от 05.08.2022г., аванс).

15.08.2022 года оплачены средства областного бюджета в сумме 11 413 050,00 рублей (платежное поручение № 600693 от 15.08.2022г., аванс).

30.08.2022 года от подрядной организации АО «Региональные дороги» поступили документы на оплату в размере 381 195,32 рублей из местного бюджета и в размере 25 113 012,77 рублей из областного бюджета.

30.08.2022 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 381 195,32 рублей (платежное поручение № 822362 от 30.08.2022г).

30.08.2022 года документы на сумму 25 113 012,77 рублей представлены в Администрацию Красносулинского района для направления в Министерство транспорта Ростовской области на проверку и оплату доли областного бюджета.

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» 06.12.2021 заключен муниципальный контракт № 0358300434921000040_298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.03.2022 г по 31.05.2022 г.

Цена контракта 38 427 864,86 руб.

30.05.2022 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 06.12.2021 № 0358300434921000040_298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Акционерным обществом «Региональные дороги» 11.07.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000013_298575 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км

Сроки исполнения обязательств по контракту с 11.07.2022 г по 15.09.2022 г.

Цена контракта 38 620 969,71 руб.

По состоянию на 12.09.2022 подрядной организацией АО «Региональные дороги» работы по ремонту дороги завершены.

В настоящее время подрядной организацией проводятся мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Хильченко Л.А.)

первый заместитель главы
администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского городского поселения