

	Министерство экономического развития Ростовской области Фактор-Инвест													
	РЕЕСТР													
	Реестр инвестиционных проектов													
	Отчет по реестру на дату: 20.04.2026													
№ п/п	Муниципальное образование	Статус	Куратор проекта	Входит в 100 Губернаторских инвестиционных проектов	Инициатор инвестиционного проекта	Название и суть инвестиционного проекта (в том числе и мощность)	Начало	Ввод в эксплуатаци ю	Всего (млн руб.)	Объем собственных средств (млн руб.)	Объем привлеченны х средств (млн руб.)	Объем фактически освоенных инвестиций с начала реализации (млн руб.)	Объем фактически освоенных средств в текущем году (млн руб.)	Количество новых рабочих мест (мест)
1	Красносулинский район	Реализуемые	Министерство промышленности и энергетики	Да	АО "НЗНП"	Строительство комплекса по производству автомобильных бензинов	2019	2026	66,369.00	12,610.10	53,758.80	65,020.60	360.60	419.00
2	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ООО "Мелт" ранее ООО "ЮжСталь"	Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год	2018	2027	3,171.00	2,736.00	435.00	2,692.20	93.00	500.00
3	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н.	Строительство сафари-парка "Малинки"	2023	2030	596.50	36.50	560.00	136.30	27.30	30.00
4	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ООО УК «Южуголь»	Строительство шахты "Саджинская-Северная" с проектной мощностью 1500 тыс. тонн угля в год	2007	2027	12,000.00	12,000.00	0.00	297.00	2.80	940.00
5	Красносулинский район	Реализуемые	Министерство строительства архитектуры и территориального развития	Да	ООО "Завод ТЕХНО"	Строительство второй очереди завода по производству минеральных теплоизоляционных материалов	2024	2027	12,200.00	12,200.00	0.00	2,707.67	430.53	110.00
6	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС Красный Сулин"	Строительство завода по производству полимерной изоляции мощностью 420 тыс. куб. м в год	2024	2026	2,979.00	2,039.00	940.00	1,401.72	204.12	48.00
7	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н.	Развитие и расширение действующего Южного парка птиц Малинки	2017	2026	980.00	10.00	970.00	973.40	18.40	150.00
8	Красносулинский район	Реализуемые	Министерство промышленности и энергетики	Да	АО "НЗНП"	Строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов	2020	2028	154,390.00	13,895.10	140,494.90	53,166.80	2,222.90	597.00
9	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ООО ТрансЛогистика	Строительство здания дорожного сервиса	2022	2026	27.00	27.00	0.00	26.10	5.70	5.00
10	Красносулинский район	Реализуемые	Муниципальное образование	Нет	ООО "Донская форель"	Строительство высокотехнологической фермы по разведению лососевых пород рыб	2023	2026	356.80	256.80	100.00	287.10	2.80	30.00
11	Красносулинский район	Реализуемые	Министерство промышленности и энергетики	Да	АО "Донуголь"	северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская № 1" ОАО "Донуголь", для целей вовлечения в отработку запасов шахты "Обуховская	2013	2029	6,819.10	0.00	0.00	6,819.10	0.00	361.00

Информация о текущей реализации инвестиционного проекта	Водоснабжение и водотведение	Газоснабжение	Электроснабжение	Дорога	Проблемные вопросы	Примечание	
инвестиционного проекта планируется строительство комбинированной установки по производству присоединение электроустановок второй очереди. Выполняются работы второй очереди реконструкции ПС С-4	Ведутся строительно-монтажные работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций	Ведутся строительно-монтажные работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций	Ведутся строительно-монтажные работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций	Ведутся строительно-монтажные работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций	Технологическое присоединение объектов АО "НЗНП" к сетям холодного водоснабжения		
4. Проведена установка 50-ти модулей, в январе-феврале 2025 года - меблировка домиков.			потребность подключения 80 000 кВт		Обеспечение внешним электроснабжением (нехватка мощностей ~45 МВт)		
экспертизы ПСД будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза», СМР будут осуществляться после положительного					номером 61:18:0600022:531 проводится процедура реорганизации вида разрешенного использования земли		
растительного слоя, устройство временного въезда, ограждение строительной площадки, ограждения.							
Работы основного периода строительства:							
1. Выполнены работы по разработке, отсыпке и							
информационная среда Южного парка птиц «Малинки»: цифровая экспозиция		потребность потребления 108 м3 час	потребность потребления 150 кВт		автоматизация (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение		
Красноселинский, Киселевское сельское поселение, собственность АО «НЗНП»; 61:56:0110002:668	- ГПП - Комплексные очистные сооружения - объекты ГТС. Нарушение ГУП РО	будут построены следующие объекты инфраструктуры: - ГПП - Комплексные очистные сооружения	будут построены следующие объекты инфраструктуры: - ГПП - Комплексные очистные сооружения		отсутствуют		
двухэтажного здания, завершены наружные работы - кровля, отделка облицовочным кирпичом, остекление. Выполнены			потребность подключения 25 кВт				
партия закладки икры для получения малька и дальнейшего его выращивания. В октябре 2024 года приступили к							
АВР-22, шахта переведена на более устойчивый всасывающий способ проветривания.	Подключено	Подключено	Подключено				
• Построен и введен в работу водопользующийся				значения, ведущей далее вдоль железнодорожной линии "Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская"	железнодорожной линии «Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская» до начала технологической дороги к		