



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2020 № 210

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Территориальное планирование
и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Красносулинского
района» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2019 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Альшенко

Постановление вносит
Управление земельно-имущественных
отношений и муниципального заказа

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 07.05.2020 № 210

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Красносулинского района» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечены документами территориального планирования 22 земельных участка предоставлены гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, совместно проживающих с ними;

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 16,8 тыс. кв. метров общей площади жилья;

оказана государственная поддержка 10 молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Выдано свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья в размере 35%;

приобретено 31 жилое помещение на вторичном рынке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о
достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено.

Предоставлено 22 земельных участка для строительства жилья многодетным семьям из муниципального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» выполнено.

Для развития территорий под жилищное строительство на территории поселений Красносулинского района в 2019 году администрациями сельских и городских поселений осуществлялось обеспечение документами планировки земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, в соответствии с их полномочиями.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2019 году произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественными отношениями и муниципального заказа Красносулинского района (далее – УЗИО и МЗ Красносулинского района).

Основное мероприятие 1.4. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 10 единиц, предельный срок их прохождения сокращен до 56 дней.

Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства» выполнено.

Предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 16,8 тыс. кв.метров общей площади жилья.

По подпрограмме 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» выполнено.

В рамках указанного основного мероприятия в 2019 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 10 молодым семьям. Семьи реализовали свое право на приобретение жилья.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено.

В 2019 году приобретено 31 жилое помещение на вторичном рынке.

По подпрограмме 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением Собраний депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собраний депутатов Красносулинского района» от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 48522,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета 3990,6 тыс. рублей;

областного бюджета 33103,9 тыс. рублей;

бюджета района 11428,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 48262,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федерального бюджета 3981,5 тыс. рублей;

областного бюджета 33094,8 тыс. рублей;

бюджета района 11186,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 259,9 тыс. рублей, из них:

19,6 тыс. рублей экономия образовалась в связи с тем, что сумма остатка по договору ипотеки на момент выплаты пособия молодой семье меньше размера социальной выплаты указанной в свидетельстве о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения.

0,1 тыс. рублей – экономия образовалась в результате фактически заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений детям-сиротам.

240,2 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗиО и МЗ Красносулинского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения меньше плановых, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» плановое значение – 110,42 процентов; фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)» плановое значение – 2,95 лет; фактическое значение – 2,95 лет.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» плановое значение – 100 процентов; фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства» плановое значение – 30 штук; фактическое значение – 22 штуки.

Показатель 1.2 «Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» плановое значение – 33,2 процента; фактическое значение – 33,2 процента.

Показатель 1.3 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» плановое значение – 10 единиц; фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 1.4. «Ввод в действие жилых домов» плановое значение – 0,016 млн.кв. метров; фактическое значение – 0,016 млн. кв.м.

Показатель 2.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» плановое значение – 10 семей; фактическое значение – 10 семей.

Показатель 2.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» плановое значение – 31 человек; фактическое значение – 31 человек.

Показатель 2.6 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» плановое значение – 0,78 тыс. кв.м; фактическое значение – 1,02 тыс. кв.м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 2 равна 0;
- степень достижения целевого показателя 3 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 4 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;
- степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1;
- степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1(1,3).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8(8/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1(7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1(4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$48262,8 \text{ тыс. рублей} / 48522,7 \text{ тыс. рублей} = 0,99$.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0,99 = 1,01$ в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,8 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,01 \times 0,2 = 0,9$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 259,9 тыс. рублей, из них:

19,6 тыс. рублей экономия образовалась в связи с тем, что сумма остатка по договору ипотеки на момент выплаты пособия молодой семье меньше размера социальной выплаты указанной в свидетельстве о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилого помещения.

0,1 тыс. рублей – экономия образовалась в результате фактически заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений детям-сиротам.

240,2 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗиО и МЗ Красносулинского района.

Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.2. «Обеспечение жильем

молодых семей в Красносулинском районе» в 2019 году соблюдены с учетом постановления Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в процентном соотношении 92,5% и 7,5%.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения целей и задач муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» необходима дальнейшая реализация программных мероприятий.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 10.12.2019 № 311 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2020 год.

Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

В 2020 году необходима корректировка плановых показателей: показателя 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию», показателя 1.1 «Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства».

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского район
«Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Красносулинского
района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реали- зации/ реализаци и не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.)	X	X	X			
		Участник 1: УЗИО и МЗ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.						
2	О М 1.1.: «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства	Вовлечены в оборот 22 земельных участка для строительства жилья многодетным семьям из муниципального адресного перечня земельных участков	
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком	Предоставлено 22 земельных участка для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	О М 1.2.: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Передача в обще долевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ	В целях формирования территорий для жилищного строительства выполнены кадастровые работы по земельным участкам для предоставления многодетным семьям	
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.) УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление в обще долевую собственность бесплатно многодетным семьям земельных участков	Выполнены кадастровые работы с целью обеспечения земельных участков документами планировки территорий. 22 земельных участка переданы в обще долевую собственность бесплатно многодетным семьям	
6	ОМ 1.3.: «Обеспечение	УЗИО и МЗ Красносулинского	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение эффективности	Финансовое обеспечение	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	эффективного использования муниципальных функций»	района, начальник Неграмотнова Г.В.				бюджетных средств	аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района	
7	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме	Финансовое обеспечение аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района осуществлялось в соответствии с установленными нормативами. Муниципальное задание выполнено в полном объёме	
8	ОМ 1.4.: «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства производственного назначения, в том числе для	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							жилья экономического класса, сокращено	
9	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводствен ного назначения, в том числе для стандартного жилья до 10 единиц	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводст венного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 10 единиц, предельный срок их прохождения сокращен до 56 дней	
10	ОМ 1.5.: «Создание условий для развития рынка	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Развитие доступного рынка жилья, в том числе	В 2019 году предприятиями, организациями и индивидуаль-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства»	архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.				стандартного жилья	ными застройщиками осуществлялось развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья	
11	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 18,0 тыс. кв.м	Введено в эксплуатацию 16,8 тыс. кв. метров общей площади жилья	
12	Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ОМ 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Улучшение жилищных условий молодым семьям- участникам программы	Жилищные условия улучшены 10 молодым семьям	
14	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	X	31.12.2019	Предоставить свидетельство о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 молодым семьям	Предоставлены свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 молодым семьям	
15	ОМ 2.3. «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированн ых жилых помещений».	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	Заключены контракты на приобретение 31 жилого помещения на вторичном рынке	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Заключены договора найма специализированного жилого помещения с детьми-сиротами	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Территориальное планирование и
обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Красносулинского района»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»	всего	48522,7	48522,7	48262,8
	федеральный бюджет	3990,6	3990,6	3981,5
	областной бюджет	33103,9	33103,9	33094,8
	бюджет района	11428,2	11428,2	11186,5
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1: «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	всего	10786,8	10786,8	10546,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	10786,8	10786,6	10546,6

1	2	3	4	5
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
О.М.1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»	всего	34,2	34,2	34,2
О.М.1.3. «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»	всего	10752,6	10752,6	10512,4
Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	всего	37735,9	37735,9	37716,2
	федеральный бюджет	3990,6	3990,6	3981,5
	областной бюджет	33103,9	33103,9	33094,8
	бюджет района	641,4	641,4	639,9
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
О.М. 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»	всего	8551,3	8551,3	8531,7

1	2	3	4	5
О.М. 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	всего	29184,6	29184,6	29184,5

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского район
«Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Красносулинского
района» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018	2019		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»						
1.	Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию	процентов	-	110,42	100	в связи с отсутствием строительства многоквартирного жилья
2.	Показатель 3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)	процентов	-	2,95	2,95	
3.	Показатель 4. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении	процентов	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
	жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат					
Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»						
4.	Показатель 1.1 Количество земельных участков, подлежащих к формированию в целях жилищного строительства	шт.	24	30	22	не возможно предоставление, в связи с ликвидацией очереди многодетных семей
5.	Показатель 1.2. Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе жилищного строительства и комплексного освоения, в том числе в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории	процентов.	-	33,2	33,2	
6.	Показатель 1.3 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья	единиц	11	10	10	
7.	Показатель 1.4 Ввод в действие жилых домов	млн. кв.метров	-	0,016	0,016	
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
8.	Показатель 2.3. Количество молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	семей	1	10	10	
9.	Показатель 2.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	человек	17	31	31	

1	2	3	4	5	6	7
10.	Показатель 2.6 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	тыс. кв.м	0,43	0,78	1,02	фактический показатель превышает плановый, в связи с приобретением жилых помещений площадью больше, чем площадь, используемая при расчете