

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, сквер по ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин».

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2020-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма: 84343113рублей 54 копейки, в том числе:

2020год:

Всего – 54 343 224,21 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 53 181 199,99 рублей
- областной бюджет – 1 085 330,62 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 76 693,60 рублей

2021год:

Всего: 0 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0 рублей
- областной бюджет – 0 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 0 рублей

2022год:

Всего: 0,00 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,00 рублей
- областной бюджет – 0,00 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 0,00 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 26.07.2021г. – 53771592,84 рублей за 2020 год, в том числе:

- федеральный бюджет – 52621791,85 рублей
 - областной бюджет – 1073914,13 рублей.
 - бюджет Красносулинского городского поселения – 75886,86 рублей.
- Общая экономия средств составила – 571631,37 рублей.

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ № 28 от 02.03.2020 – «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Сквер ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин» (благоустройство). Подрядная организация ГУП РО «РостовАвтоДор».

Цена контракта – 80308763 рубля 90 копеек.

Экономия денежных средств - 1 222 976 рублей 10 копеек.

По состоянию на 26.07.2021 работы, предусмотренные для выполнения в 2020 году, завершены в полном объеме. В 2021 году выполнение работ не предусмотрено, в связи с отсутствием финансирования. Соглашением от 18.03.2021г. действие контракта № 28 от 02.03.2020г. было расторгнуто, и подписан акт приемки объекта благоустройства.

В связи с выявленными недостатками на объекте и возникновении у заказчика права по своему выбору осуществить одно из предусмотренных статьей 723 ГК РФ действий, либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы, либо потребовать возмещения понесенных расходов на исправление недостатков, в Арбитражном суде РО на рассмотрении находится гражданское дело по иску Администрации Красносулинского городского поселения к ООО «Ростовавтодор» о об обязанности исполнить гарантийные обязательства в рамках муниципального контракта.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 № 643.

Проектно-сметная документация «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Сквер ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин» (благоустройство).

Участники проекта:


Руководитель проекта:



(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:



(Ажиненко Д.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения