

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.3%.

Срок реализации проекта: 2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2022 году общая сумма – 38 620 969,71 рублей, в том числе:

- областной бюджет – 38 043 500,00 рублей;

- бюджет поселения для софинансирования

средств областного бюджета - 384 400,00 рублей

- бюджет поселения - 193 069,71 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 08.08.2022 – 173 240,91 рублей

- областной бюджет – 0,00 рублей;

- бюджет поселения - 173 240,91 рублей

26.07.2022 от подрядной организации АО «Региональные дороги» поступили документы на авансирование в размере 11 586 290,91 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 91 копейка (30% процентов от цены контракта).

27.07.2022 представлены документы в Администрацию Красносулинского района для направления в Министерство транспорта Ростовской области на проверку и оплату доли областного бюджета.

27.07.2022 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 173 215,04 рублей (платежное поручение № 253897 от 27.07.2022г). Данные денежные средства будут возвращены в адрес Муниципального казенного учреждения «Управление муниципального заказа». В соответствии с замечаниями Министерства транспорта Ростовской области изменен пункт 3.3 муниципального контракта № 0358300434922000013_298575 от 11.07.2022, о чем подписано дополнительное соглашение № 2 от 03.08.2022.

04.08.2022 года от подрядной организации АО «Региональные дороги» поступили исправленные документы на авансирование в размере 11 586 290,91 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч двести девяносто) рублей 91 копейка (30% процентов от цены контракта). 05.08.2022 представлены документы в Администрацию Красносулинского района для направления в Министерство транспорта Ростовской области.

05.08.2022 года оплачены средства бюджета Красносулинского городского поселения в сумме 173 240,91 рублей (платежное поручение № 428693 от 05.08.2022г.)

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» 06.12.2021 заключен муниципальный контракт № 0358300434921000040_298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.03.2022 г по 31.05.2022 г.

Цена контракта 38 427 864,86 руб.

30.05.2022 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Обществом с ограниченной ответственностью «Рось» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 06.12.2021 № 0358300434921000040_298575 по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и Акционерным обществом «Региональные дороги» 11.07.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000013_298575 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км

Сроки исполнения обязательств по контракту с 11.07.2022 г по 15.09.2022 г.

Цена контракта 38 620 969,71 руб.

По состоянию на 08.08.2022 подрядной организацией АО «Региональные дороги» выполняются работы:

- устройство заездных карманов;
- установка бортового камня;
- устройство оснований дорожек и тротуаров
- опилровка деревьев.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:


Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 № 25

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы
администрации

Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Шопов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского городского поселения