

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.2%.

Срок реализации проекта: 2023 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2023 году общая сумма – 42 589, 2 тыс. руб, в том числе:

- областной бюджет – 41 909,5 тыс. руб.

- бюджет поселения – 679,7 тыс. руб.

По состоянию на 10.04.2023 после заключения муниципальных контрактов сложилась экономия в размере 1 871,9 тыс.руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 10.04.2023 – 0,00 рублей

- областной бюджет – 0,00 рублей;

- бюджет поселения – 0,00 рублей

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000028 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 1 630 519,89 руб., из них

1 614 214,69 рублей - областной бюджет,

16 305,20 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000029 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 1 330 947,60 руб., из них
1 317 638,12 рублей - областной бюджет,
13 309,48 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000030 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 978 752,84 руб., из них
968 965,31 рублей - областной бюджет,
9 787,53 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000031 298575 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 3 289 755,60 руб., из них
3 256 858,04 рублей - областной бюджет,
32 897,56 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000032 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 17 365 876,00 руб., из них
17 192 217,24 рублей - областной бюджет,
173 658,76 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000033 298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 7 201 230,11 руб., из них

7 129 217,81 рублей - областной бюджет,
72 012,30 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000034_298575 работ по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии
Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.
Цена контракта 8 920 296,97 руб., из них
8 831 094,00 рублей - областной бюджет,
89 202,97 рублей – бюджет поселения.

По состоянию на 10.04.2023:

- подрядной организацией ИП Аллахвердян А.Р. ведутся работы по фрезерованию автомобильных дорог по ул.Октябрьская, Культуры, Пушкина, Короткая, Комсомольская.
- подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" ведутся работы по фрезерованию автомобильных дорог по ул.Ворошилова, ул. Фурманова. Начаты работы по розливу вяжущих материалов по ул.Фурманова и укладки выравнивающего слоя по ул.Фурманова.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шапвалов В.Б.)

заместитель главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения