

Информационная карта

Наименование национального проекта:

«Экология»;

Наименование федерального проекта:

«Чистая страна»;

Наименование регионального проекта:

«Чистая страна»;

Цель проекта:

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных в Ростовской области на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов

Целевые, базовые показатели проекта:

1. Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов», 1 шт.
2. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде»- 40,0082 гектаров.
3. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде», 37,8 тыс. человек.

Срок реализации проекта: 2020-2023 годы

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2020-2021 году общая сумма – 19000,2 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 17746,1 тыс. рублей;

- бюджет района–1254,1 тыс. рублей.

в том числе:

2020 год – 2741,7 тыс.рублей;

- областной бюджет – 2560,7 тыс. рублей;

- бюджет района–181,0 тыс. рублей;

2021 год –16258,5 тыс.рублей;

- областной бюджет – 15185,4 тыс. рублей;

- бюджет района–1073,1 тыс. рублей;

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 01.01.2021 – 2741,56165тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 2560,61858тыс. рублей;

- бюджет района – 180,94307 тыс. рублей.

Реализация мероприятий проекта:

Муниципальный контракт № 0358300008420000052_158295 от 30.03.2020 –

проектно-изыскательскиеработы по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова».Подрядная организация - ООО «Троицкий и К ЛТД»

Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.10.2021г, в 2020 году срок сдачи выполненных работ до 01.11.2020 года.

Цена контракта – 19000,0 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 17746,0 тыс. рублей;

- бюджет района – 1254,0 тыс. рублей., в том числе

в 2020 году – 2741,56165 тыс.рублей,
- областной бюджет – 2560,61858 тыс. рублей;
- бюджет района–180,94307 тыс. рублей;
2021 год – 16258,43835 тыс.рублей;
- областной бюджет – 15185,38142 тыс. рублей;
- бюджет района–1073,05693 тыс. рублей;

По состоянию на 01.01.2021:

Работы, предусмотренные на 2020 год (работы по инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, археологическому обследованию земельного участка) выполнены в полном объеме, без нарушения срока. Оплачена местная и областная части бюджета.

в 2021 году выполняется проектная документация, государственная экспертиза на проектную документацию, в том числе на результаты инженерных изысканий, экологическая экспертиза проекта, рабочая документация.

По состоянию на 06.03.2023 - заявление о проведении государственной экологической экспертизы проектной документации направлено проектной организацией в Росприроднадзор 27.04.2021 года (вх.№ 2271/ГУ от 29.04.2021). По результатам замечаний Федеральной службы Росприроднадзора (исх.№МК-05-01-ГУ/4017 от 16.06.2021) 09.08.2021 проведены повторные общественные обсуждения по проекту, до 09.09.2021 замечаний и предложений не поступило, о чем Администрация района уведомила подрядную организацию..

Администрацией Красносулинского района направлено обращение в адрес минстрой РФ от 20.08.2021 № 79/393 о получении разрешения на проведение экспертной проверки ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова» без предоставления положительного заключения государственной экологической экспертизы (Росприроднадзор) в связи с одновременной подачей проектной документации на проверку в вышеуказанные учреждения.

Проектной организацией поданы документы в Росприроднадзор для прохождения экологической экспертизы, регистрационный номер обращения от 13.09.2021 № 6562/ГУ. Получен ответ Росприроднадзора о несоответствии публикации требованиям 4.3. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России № 372 от 16.05.2000г. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проведены с учетом уточнения сроков – 07.12.2021. Сформированы окончательные материалы общественных обсуждений 20.12.2021, подготовлено обращение на проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, проведена процедура согласования с минЖКХ Ростовской области, направлено на рассмотрение в Росприроднадзор РФ 28.12.2021, номер обращения на портале Росприроднадзора 5774120. Получен ответ Росприроднадзора от 31.01.2022 № МК-05-01-ГУ/1039 с замечаниями по представленным материалам. Проведены общественные обсуждения проектной документации 10.03.2022г. Выпуск протокола общественных обсуждений – 24.03.2022, сформированы окончательные материалы общественных обсуждений, направлены проектной организации - 01.04.2022, подача заявления в Росприроднадзор РФ о проведении экологической экспертизы проекта –

12.04.2022, получены замечания Росприроднадзора от 15.04.2022 № МК-05-01-ГУ/4200, повторное обращение в Росприроднадзор направлено 13.05.2022. Письмом от 20.05.2022 № МК-05-01-ГУ/5619 Росприроднадзора проинформировал проектную организацию о приеме документов на экологическую экспертизу.

20.06.2022 получены замечания (первая часть), 24.06.2022 – направлен ответ по устранению замечаний, вторая часть замечаний получена 29.06.2022, направлены материалы по устранению – 05.07.2022, получена третья часть замечаний – 06.07.2022, направлены материалы по устранению - 13.07.2022, получена четвертая часть замечаний 20.07.2022, направлены материалы по устранению – 22.07.2022, получена пятая часть замечаний 28.07.2022, материалы по устранению направлены 05.08.2022.

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации № 61-1-01-1-72-0460-22, утверждена приказом Росприроднадзора РФ от 22.08.2022 № 1293/ГЭЭ.

Проект передан на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 23.08.2022. По информации проектной организации замечания к направленной документации устранены, повторная подача документов осуществлена 09.11.2022. В январе 2023 года получены замечания Госэкспертизы в части уточнения источников финансирования работ. Министерством ЖКХ Ростовской области подготовлено обращение в адрес Минприроды России по определению источника финансирования объекта.

В части нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Администрацией Красносулинского района начата претензионная работа. Направлены письма подрядной организации ООО «Троицкий и К ЛТД» (исх. № 79.02/1860 от 15.11.2021, исх. № 02-01/1089 от 27.12.2021, исх. № 02-01/916 от 29.12.2022).

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций»;

- распоряжение Администрации Красносулинского района от 12.12.2019

№ 321 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год»;


- распоряжение Администрации Красносулинского района от 30.12.2020

№ 301 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год».

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Администратор проекта:



(Шаповалов В.Б.)

(подпись) Заместитель главы администрации района

(Шаповалов В.Б.)

(подпись) Заместитель главы администрации района