

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Красносулинского района» на 2025 год по итогам 9 месяцев
2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 108743,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 104545,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 47687,3 тыс. рублей или 43,86 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»;

Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»;

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

По итогам I полугодия 2025 года плановые значения 3 показателей муниципальной программы не достигнуты. Достижение показателей запланировано на конец года. Возможные риски, проблемы при его достижении отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1913,0

тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1913,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 940,5 тыс. рублей или 49,2 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года. Возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок 1, с нарушением установленного срока – 0.

Фактическим результатом контрольной точки 1.1.1 «Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» является заключение дополнительного Соглашения № 10 от 27.12.2024 к соглашению с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» от 14.11.2014 № 83-мо.

Фактическим результатом контрольной точки 1.1.2. «Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района» направление реестров на финансирование ежемесячных взносов на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района, 28.01.2025, 05.02.2025, 04.03.2025, 01.04.2025, 09.06.2025.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 105601,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 104545,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 46070,9 тыс. рублей или 43,63 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем

коммунального обслуживания» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года. Возможные риски, проблемы при их выполнении отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок 2, с нарушением установленного срока – 0.

Фактическим результатом контрольной точки 1.1.1 «Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района» является принятие постановление Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 11 «О распределении муниципальным образованиям Красносулинского района межбюджетных трансфертов за счет субсидии из областного бюджета».

Фактическим результатом контрольной точки 1.1.2. «Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района» является заключение соглашений с Администрацией Красносулинского городского поселения от 14.02.2025 № 1/25-В, с Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 14.02.2025 № 2/25-В, с Администрацией Михайловского сельского поселения от 14.02.2025 № 4/25-В, с Администрацией Углеродовского городского поселения от 14.02.2025 № 5/25-В, с Администрацией Ковалевского сельского поселения от 14.02.2025 № 6/25-В.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1229,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1229,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 675,9 тыс. рублей или 55,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из них реализовано в установленный срок – 1 мероприятие (результат) – действует до конца года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»; оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок 2, с нарушением установленного срока – 0.

Фактическим результатом контрольной точки 1.1.1 «Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района» является информация о потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов Садковскому и Ковалевскому сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района.

Фактическим результатом контрольной точки 1.1.2. «Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района» является заключение соглашений о предоставлении в 2025 году иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения с Администрацией Садковского сельского поселения от 27.02.2025 № 1-ГП, с Администрацией Ковалевского сельского поселения от 27.02.2025 № 1-ГП.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.