



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021 № 613

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
транспортной системы» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Альшенко

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 19.05.2021 № 613

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие транспортной системы» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обследования потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района 30.11.2018 № 1343, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Устранены повреждения асфальтобетонного дорожного покрытия на межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорогах протяженностью 6206,82 кв.м.

2. Проведена механизированная очистка покрытия и обочин межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых от снега общей протяженностью дорог 4770,6 тыс. кв.м.

3. Распределены противогололедные материалы в объеме 3190,0 тн.

4. Обеспечено круглосуточное дежурство 34 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью в зимний период времени с применением дорожной техники для борьбы со снежными заносами.

5. Проведено скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода, поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом на полигоны в объеме 5870,0 тыс. кв.м.

6. Восстановлен поперечный профиль и неровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления материалов на площади 150,4 тыс. кв.м.

7. Выполнены работы: по вырубке деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков в придорожной полосе автомобильной дороги «ст. Новомихайловская - п. Розет» Красносулинского района; по содержанию межпоселковых автомобильных дорог (летние виды работ); по ремонту автомобильного моста в сторону х. Зайцевка Красносулинского района, по вырубке деревьев и кустарника в придорожной полосе на межпоселковой автомобильной дороге «Подъезд от автомобильной дороги «х. Черников – х. Шахтенки» к х. Богненко» Красносулинского района, по вырубке деревьев и кустарника в придорожной полосе на межпоселковой

автомобильной дороге «Подъезд от автомобильной дороги «г. Новошахтинск – г. Гуково»- с. Киселево – х. Первомайский - автомобильная дорога «г. Новошахтинск – п. Майский» к х. Павловка» Красносулинского района, по вырубке деревьев и кустарника в придорожной полосе на межпоселковой автомобильной дороге подъезд к х. Коминтерн Красносулинского района.

8. Завершено строительство моста через реку Малая Гнилуша по ул. Комсомольской в г. Красный Сулин, протяженностью 0,225 км.

9. Произведен капитальный ремонт участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты – ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» – х. Зайцевка», и внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Заречная х. Большая Федоровка и «Въезд в х. Большая Федоровка».

10. Обеспечено функционирование 12 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде: увеличена доля автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

повышена эффективность пригородных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, одного приоритетного основного мероприятия и шести контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 189 муниципальных контрактов. В рамках данных контрактов проведен «ямочный» ремонт дорог, покос обочин, планировка грунтовых дорог и отсыпка щебнем, очистка дорог и обочин от снега, подсыпка дорог, нанесение горизонтальной разметки, установка остановочного павильона, обеспечено круглосуточное дежурство 34 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью в зимний период. Обеспечено содержание межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общей протяженностью 809,1 км.

Приоритетное основное мероприятие 1.2¹. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия заключено 5 муниципальных контрактов. Выполнен ремонт по объектам: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 1-й Пятилетки Красносулинского городского поселения»; «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской Армии Красносулинского городского поселения»; «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная Красносулинского городского поселения», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вербенская Красносулинского городского поселения», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Победы Красносулинского городского поселения».

Основное мероприятие 1.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках реализации данного основного мероприятия на основании заключенного муниципального контракта № 0358300008420000142_158295 от 22.04.2020 выполнен капитальный ремонт участка автомобильной дороги «г. Шахты – ст. Владимировская (до магистрали «Дон») – х. Зайцевка», на основании заключенного муниципального контракта № 0158300002320000004_77396 от 22.04.2020 выполнен капитальный ремонт участка внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Заречная х. Большая Федоровка Красносулинского района Ростовской области, на основании заключенного муниципального контракта № 0158300002320000003_77396 от 22.04.2020 выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Въезд в х. Большая Федоровка» Красносулинского района Ростовской области.

Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги «ст. Новомихайловская - п. Розет».

Не выполнены работы по разработке проектной документации по автомобильной дороге «х. Садки - х. Дудкино» по причине не предъявления работ подрядной организацией. Работы не выполнены, т.к. в ходе выполнения работ по разработке проектной документации обнаружилась ошибка в документах, определяющих собственность на объект. На сегодняшний день управлением земельно – имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района ведется работа по переоформлению документов определяющих собственность.

Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены работы по объекту «Строительство моста через р. Гнилуша по ул. Комсомольская в г. Красный Сулин», получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» от 31.08.2020.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение шести контрольных событий, из которых пять были достигнуты в установленные сроки, одно не выполнено.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения» не выполнено.

Данное основное мероприятие по обеспечению участия детей в мероприятии «Безопасное колесо» перенесено в связи с мероприятиями по профилактике инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Основное мероприятие 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечено функционирование двенадцати внутрирайонных маршрутов.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них одно контрольное событие достигнуто в установленные сроки, одно контрольное событие не достигнуто.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, не освоение средств по выполнению мероприятия и на автомобильной дороге «х. Садки - х. Дудкино» по причине не предъявления работ подрядной организацией.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 249687,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 32620,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – 164256,1 тыс. рублей;
- бюджет района – 52704,9 тыс. рублей;
- бюджеты поселений – 106,2 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью составил 249581,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 32620,3 тыс. рублей;
- областной бюджет – 164256,1 тыс. рублей;
- бюджет района 52704,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 234403,8 рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федерального бюджета – 32620,1 тыс. рублей;
- областного бюджета – 155669,7 тыс. рублей;
- бюджета района – 45984,2 тыс. рублей;
- бюджетов поселений – 64,9 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 15283,7 тыс. рублей, из них:

- 3700,0 тыс. рублей – неисполнение средств по выполнению проектных работ;

- 208,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

- 11375,6 тыс. рублей – экономия по результатам проведения торгов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям перевыполнено плановое значение.

Показатель 1. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района» – плановое значение – 795,1 км; фактическое значение – 809,1 км.

Показатель 2. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение – 383,6 км; фактическое значение – 390,0 км.

Показатель 3. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение – 48,2%; фактическое значение – 48,2 %.

Показатель 4. «Количество дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 120 единиц; фактическое значение – 43 единиц.

Показатель 5. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района» – плановое значение – 2,8%; фактическое значение – 2,8%.

Показатель 1.1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 795,1 км; фактическое значение – 809,1 км.

Показатель 1.2. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 51,8 %.; фактическое значение – 51,8 %.

Показатель 1.3. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение – 8,3 км.; фактическое значение – 12,457 км.

Показатель 1.4. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение – 0,0 км; фактическое значение – 0,225 км.

Показатель 2.1. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 5 человек; фактическое значение – 5 человек.

Показатель 2.2. «Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов» – плановое значение – 12 единиц; фактическое значение 12 единиц.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 4 – 2,8;
- степень достижения целевого показателя 5 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,02;
- степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,5;
- степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.2. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (11/11), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, составляет 0,71 (5/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,71 (5/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

234403,8 тыс. рублей / 249687,5 тыс. рублей = 0,94.

3.3 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0,71/0,94 = 0,75$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,71 \times 0,3 + 0,75 \times 0,2 = 0,86$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2020 № 292 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия и приоритетные основные мероприятия.

Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие транспортной
системы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.	X	X	X	Реализация четырех основных мероприятий и одного приоритетного основного мероприятия	Реализованы три основные мероприятия и одно приоритетное основное мероприятие в полном объеме	
2.	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог	Обеспечено содержание 186,2 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) Администрации поселений	31.12.2020	X	31.12.2020	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов	Заключены муниципальные контракты: зимние виды работ и вырубка деревьев и кустарников (№ 0358300008419000304_158295 от 24.12.2019 с ООО «РОСЬ»); работы по содержанию 156,367 км автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год (зимние виды работ) (№ 0358300008419000305_158295 от 24.12.2019 с АО «Региональные дороги»);	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на работы по содержанию межпоселковых автомобильных дорог (летние виды работ) (№ 0358300008420000116_158295 от 06.04.2020 с ООО «РОСЬ»); работы по ремонту автомобильного моста в сторону х. Зайцевка Красносулинского района (№ 0358300008420000141_158295 от 26.05.2020 ООО «МОСТ-СЕРВИС»)	
4.	ПОМ 1.2 ¹ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Отремонтировано 4,182 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения	
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2 ¹ .	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)	31.12.2020	X	31.12.2020	Произвести ремонт 4,182 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского городского поселения	В Красносулинском городском поселении на основании заключенных контрактов № 0358300434919000010_76 Т от 30.12.2019; № 0358300434919000012_73 Т от 30.12.2019; № 0358300434919000011_75 Т от 31.12.2019; № 0158300000320000005/15 от 11.02.2020; № 0358300434920000015_298575/54-У от 25.05.2020 выполнены работы по ремонту внутригородских автомобильных дорог протяженностью 4,182 км.	
6.	ОМ 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования	Работы по объекту «Капитальный ремонт участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон») – х. Зайцевка	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения и искусственных сооружений на них»	Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Владимировского сельского поселения (глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.)				местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Красносулинского района Ростовской области» завершены 06.11.2020 года; по объектам «Работы по капитальному ремонту участка внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Заречная х. Большая Федоровка Красносулинского района Ростовской области» - работы завершены 15.09.2020 и «Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Въезд в х. Большая Федоровка» Красносулинского района Ростовской области» работы завершены 11.09.2020.	
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Владимировского сельского поселения (глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.)	31.12.2020	X	31.12.2020	Произвести капитальный ремонт: А/д «г. Шахты – ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)-х. Зайцевка; «Въезд в х. Большая Федоровка»; А/д по ул. Заречная х. Большая Федоровка	Заключены муниципальные контракты № 0358300008420000142_158295 от 22.04.2020 с ООО «РОСТОВСКОЕ ДСУ» на выполнение работ «Капитальный ремонт участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон») – х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области», № 0158300002320000004_77396 от 22.04.2020 с ООО «РОСЬ» на выполнение работ по объекту «Работы по капитальному ремонту участка внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Заречная х. Большая Федоровка Красносулинского района Ростовской области»; № 0158300002320000003_77396 от 22.04.2020 с ООО «Дорожно-Ремонтное Строительное Управление» на выполнение работ по объекту «Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Въезд в х. Большая Федоровка» Красносулинского района Ростовской области».	
8.	ОМ 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги а/д «х.Садки-	Разработана проектная документация по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороге «ст. Новомихайловская - п. Розет»	Не предъявлены работы подрядной организацией по

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	искусственных сооружений на них»	Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)				х.Дудкино»; а/д «ст. Новомихайловская-п. Розет»		объектам: автомобильная дорога «х. Садки - х. Дудкино»
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шاپовалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2020	X	31.12.2020	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги а/д «х.Садки-х.Дудкино»; а/д «ст.Новомихайловская-п.Розет»	В соответствии с муниципальным контрактом от 12.07.2019 № 0358300008419000117_105331658, заключенным с ООО «Стройпроектконтроль» выполнены работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги «ст.Новомихайловская – п.Розет»; В соответствии с муниципальным контрактом от 23.06.2020 № 0358300008420000163_158295, заключенным с ООО «Стройпроект» выполняются работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги «х.Садки-х.Дудкино». Освоение перенесено на 2021 год в связи оформлением документации, определяющих право собственности на а/д	
10.	О М 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шاپовалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.), глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения путем увеличения протяженности, изменения параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Работы по строительству моста через реку Гнилуша по ул. Комсомольской в г. Красный Сулин, протяженностью 0,225 км завершены 20.08.2020	
11.	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по	31.12.2020	X	31.12.2020	Завершить строительство моста через реку Малая	По муниципальному контракту № 0358300434916000052-0451823-01 от 23.11.2016 «Работы по строительству	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.), глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.				Гнилуша по ул. Комсомольской в г. Красный Сулин, протяженностью 0,225 км	моста через реку Гнилуша по ул. Комсомольской в г. Красный Сулин Ростовской области» получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.08.2020	
8.	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.	X	X	X	Реализация двух основных мероприятий	Основное мероприятие 2. 2. реализовано в полном объеме	
11.	ОМ 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения»	Участник: управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района	Сокращено количество нарушений правил дорожного движения на территории района	
12.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.	31.12.2020	X	31.12.2020	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо»	Мероприятие перенесено в связи с мероприятиями по профилактике инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	
13.	О М 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками	Внутрирайонные маршруты обеспечены в полном объеме	
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)	31.12.2020	X	31.12.2020	Обеспечение функционирования 12 внутрирайонных маршрутов	Заключено 5 муниципальных контрактов на обеспечение 12 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.	

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие транспортной системы»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2020 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» Красносулинского района	всего	249687,5	249581,3	234403,8
	федеральный бюджет	32620,3	32620,3	32620,1
	областной бюджет	164256,1	164256,1	155669,7
	бюджет района	52704,9	52704,9	46049,1
	безвозмездные поступления в бюджет района	-	-	-
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	106,2	x	64,9
	внебюджетные источники	-	x	-
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной	всего	246773,9	246667,7	232186,0
	федеральный бюджет	32620,3	32620,3	32620,1

1	2	3	4	5
инфраструктуры Красносулинского района»	областной бюджет	164256,1	164256,1	155669,7
	бюджет района	49791,3	49791,3	43831,3
	безвозмездные поступления в бюджет района	-	-	-
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	106,2	х	64,9
	внебюджетные источники	-	х	-
Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	40007,8	40007,8	37818,7
Приоритетное ОМ 1.2 ¹ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	всего	36245,1	36208,7	36244,5
Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	160281,1	160281,1	153225,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	7450,0	7450,0	3750,0
Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	2789,9	2720,1	1147,4
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	всего	2913,6	2913,6	2217,8
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	бюджет района	2913,6	2913,6	2217,8
	безвозмездные поступления в бюджет района	-	-	-
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	-	x	-
	внебюджетные источники	-	x	-
Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения»	всего	60,0	60,0	0,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»	всего	2853,6	2853,6	2217,8

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие транспортной системы»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района	км	795,808	795,1	809,1	Прирост протяженности за счет принятия в собственность участков автомобильных дорог Администрацией Красносулинского района
2.	Показатель 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	444,468	383,6	390,0	Увеличение нормативной протяженности за счет ремонта межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог

1	2	3	4	5	6	7
3.	Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	процент	55,9	48,2	48,2	-
4.	Показатель 4. Количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	165	120	43	Профилактика мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения
5.	Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района	процент	2,9	2,8	2,8	-
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»						
6.	Показатель 1.1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	795,808	795,1	809,1	Прирост протяженности за счет оформления в собственность участков автомобильных дорог Администрацией Красносулинского района
7.	Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих	км	44,1	51,8	51,8	-

1	2	3	4	5	6	7
	нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения					
8.	Показатель 1.3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	6,6	8,3	12,457	Проведение ремонтных работ на внутригородских автомобильных дорогах Красносулинского городского поселения
9.	Показатель 1.4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения в результате строительства новых автомобильных дорог	километр	2,252	-	0,225	Получено «Разрешение на ввод в эксплуатацию» объекта «Строительство моста через реку Малая Гнилуша по ул. Комсомольской в г. Красный Сулин», протяженностью 0,225 км, которое было запланировано в 2019 году
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»						
10.	Показатель 2.1. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 тыс. человек	4	5	5	-
11.	Показатель 2.2. Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов	единиц	7	12	12	-

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие транспортной системы»
за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2019	2020		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»						
Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям						
1	Божковское с.п.	километр	35,5	17,5	17,5	
2	Владимировское с.п.	километр	8,368	8,798	8,798	
3	Горненское г.п.	километр	6,1	12,3	12,3	
4	Гуково-Гнилушевского с.п.	километр	-	3,6	3,6	
5	Долотинское с.п.	километр	32,4	9,8	9,8	
6	Киселевское с.п.	километр	8,2	16,6	16,6	
7	Ковалевское с.п.	километр	37,3	7,9	7,9	-
8	Комиссаровское с.п.	километр	18,9	11,1	11,1	
9	Михайловское с.п.	километр	22,3	16,5	16,5	
10	Пролетарское с.п.	километр	-	5,6	5,6	
11	Садковское с.п.	километр	6,8	18,6	18,6	

1	2	3	4	5	6	7
12	Табунщиковское с.п.	километр	12,4	12,4	12,4	
13	Углеродовское г.п.	километр	4,4	4,4	4,4	
14	Красносулинское г.п.	километр	116,3	84,14	84,14	
15	Ударниковское с.п.	километр	4,2	20,8	20,8	
Показатель 2. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения»						
1	Божковское с.п.	километр	35,5	35,5	35,5	
2	Владимировское с.п.	километр	8,368	21,6	21,6	
3	Горненское г.п.	километр	6,1	12,3	12,3	
4	Гуково-Гнилушевское с.п.	километр	-	22,0	22,0	
5	Долотинское с.п.	километр	32,4	32,4	32,4	
6	Киселевское с.п.	километр	8,2	44,7	44,7	
7	Ковалевское с.п.	километр	37,3	37,3	37,3	
8	Комиссаровское с.п.	километр	18,9	42,5	42,5	
9	Красносулинское г.п.	километр	198,5	198,5	198,5	
10	Михайловское с.п.	километр	42,4	25,4	25,4	
11	Пролетарское с.п.	километр	26,4	26,4	26,4	
12	Садковское с.п.	километр	56,7	56,7	56,7	
13	Табунщиковское с.п.	километр	15,6	15,6	15,6	
14	Углеродовское г.п.	километр	16,4	16,4	16,4	
15	Ударниковское с.п.	километр	21,6	21,6	21,6	