

## Информационная карта

### Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

### Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

### Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

### Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 50,5 %.

### Срок реализации проекта: 2022 год

### Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2022 году общая сумма – 14774,5 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 14626,7 тыс. рублей;

- бюджет района – 147,8 тыс. рублей.

### Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 09.01.2023 – 14448,49804 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 14304,01306 тыс. рублей;

- бюджет района – 144,48498 тыс. рублей.

### Реализация мероприятий проекта:

Между Администрацией Михайловского сельского поселения и ООО «Картель» заключен муниципальный контракт от 20.09.2021 № 0158300001921000007 77317 «Капитальный ремонт дороги ул. Строительная х.Холодный Плес».

Работы выполнены в полном объеме. Профинансированы областная и местная часть бюджета в полном объеме.

Сроки выполнения работ: начало строительства – 14.04.2022г.

окончание строительства - 31.05.2022 г.

Цена контракта – 14774,42000 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет – 14626,62080 тыс. рублей;


- бюджет района – 147,79920 тыс. рублей.

**Документы, обеспечивающие реализацию проекта:**


Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

**Участники проекта:**

**Руководитель проекта:**

  
(подпись) Заместитель главы администрации Красносулинского района (Шаповалов В.Б.)

**Администратор проекта:**

  
(подпись) Заместитель главы администрации Красносулинского района (Шаповалов В.Б.)