

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие
транспортной системы»
на 2026 год за 1 квартал 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 439745,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 438715,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составляет 42930,2 тыс. рублей или 9,8 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски неисполнения отсутствуют.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе».

Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района».

Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 30.

На реализацию мероприятия (результата) муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 341926,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 340896,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года

составило 21996,3 тыс. рублей или 6,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. С целью софинансирования средств областного бюджета предусмотрены средства бюджетов поселений в размере 1029,5 тыс. рублей.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2026 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено до 31.12.2026.

Достижение муниципального проекта «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3.

12.02.2026 заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2026 году /2027 - 2028 годах бюджету Красносулинского района субсидии на дополнительные расходы областного бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов между Администрации Красносулинского района и министерством транспорта Ростовской области № 43-Б (Контрольная точка 1.1.);

13.02.2026, 27.03.2026 заключены дополнительное соглашение № 4 к Соглашению от 31.01.2025 № 1-ИЖ о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет дополнительных расходов областного бюджета на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов между Администрацией Красносулинского района и Администрацией Красносулинского городского поселения и Соглашению № 3-ИЖ о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет дополнительных расходов областного бюджета на развитие и

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов между Администрацией Красносулинского района и Администрацией Углеродовского городского поселения (Контрольная точка 1.2.);

15.01.2026 закупка включена в план (ИКЗ 263614800589061480100100090004211244, ИКЗ 263614800589061480100100190004211244 (Контрольная точка 1.6.).

Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 88186,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 88186,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 20093,2 тыс. рублей или 22,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено 2 показателя, достижение которых запланировано на конец 2026 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено до 31.12.2026.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 13 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнуто 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 5.

Контрольные точки, достигнутые ранее запланированного срока:

27.09.2024 закупка включена в план закупок ИКЗ 243614800589061480100100430004211244) Контрольная точка достигнута досрочно. (Контрольная точка 1.1.1.);

01.11.2024 заключен муниципальный контракт № 0358300008424000131-616155-159395 с ИП Егоров Э.В. на выполнение комплекса мероприятий по содержанию межпоселковых автомобильных

дорог Красносулинского района Ростовской области (Контрольная точка 1.1.2.);

14.10.2025 заключены соглашения с администрациями сельских поселений Красносулинского района о передаче полномочий (от 14.10.2025 № 1-ДФ, от 14.10.2025 № 2-ДФ, от 14.10.2025 № 3-ДФ, от 14.10.2025 № 4-ДФ, от 14.10.2025 № 5-ДФ, от 14.10.2025 № 6-ДФ, от 14.10.2025 № 7-ДФ, от 14.10.2025 № 8-ДФ, от 14.10.2025 № 9-ДФ, от 14.10.2025 № 10-ДФ, от 14.10.2025 № 11-ДФ, от 14.10.2025 № 12-ДФ) (Контрольная точка 1.2.1.).

Контрольные точки, достигнутые в установленный срок:

14.01.2026, 03.02.2026, 03.03.2026 осуществлена приемка выполненных работ подрядчиком (документы о приемке: от 14.01.2026 № 11, от 03.02.2026 № 12, от 03.03.2026 № 13) (Контрольная точка 1.1.3.);

16.01.2026, 03.02.2026, 03.03.2026 осуществлена оплата выполненных работ (платежные поручения от 16.01.2026 № 207861, от 06.02.2026 № 482641, от 12.03.2026 № 180704 (Контрольная точка 1.1.4.);

в течение января – марта 2026 предоставлены сельскими поселениями реестры на оплату выполненных работ (Контрольная точка 1.2.2.);

в течение января – марта 2026 проведены платежные документы на перечисление средств (Контрольная точка 1.2.3.).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 4039,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4039,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 840,7 тыс. рублей или 20,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2026 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого будет осуществлено до 31.12.2026.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.

15.01.2026 размещен план закупок (закупка включена в план закупок). Контрольная точка выполнена досрочно (Контрольная точка 1.1.1.);

29.12.2025 Администрацией Красносулинского района заключены муниципальные контракты на организацию пассажирских перевозок от 29.12.2025 № 0358300008425000195-616155-681147, от 29.12.2025 № 0358300008425000199-616155-465863, от 29.12.2025 № 0358300008425000200-616155-465863, от 29.12.2025 № 0358300008425000201-616155-465863 с ООО «Фаэтон». Контрольная точка выполнена досрочно (Контрольная точка 1.1.2.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 70,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 70,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено во 2 квартале 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка – ранее установленного срока.

15.01.2026 закупка включена в план закупок ИКЗ 263614800589061480100100080004931244 (Контрольная точка 1.1.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 5523,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5523,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2026 года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), исполнение которого запланировано до 31.12.2026.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 3 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца 2026 года.