

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2021-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

2021год:

Всего – 76 979 348,17 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 75 333 294,43 рублей

- областной бюджет – 1 537 414,19 рублей.

- бюджет Красносулинского городского поселения – 108 639,55 рублей

2022год:

Всего: 40 150 731,83 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 37 448 300,00 рублей

-областной бюджет – 2 524 051,03 рублей.

-бюджет Красносулинского городского поселения – 178 380,80 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 25.07.2022 – 80 337 725,99 рублей

- федеральный бюджет – 78 619 859,86 рублей

- областной бюджет – 1 604 486,96 рублей.

- бюджет Красносулинского городского поселения – 113 379,17 рублей

Подрядной организацией ООО «СпецСтрой» 11.07.2022г представлено выполнение на сумму 11 316 438,73 рублей.

Администрацией Красносулинского городского поселения 11.07.2022 письмом за номером 79.9-297 в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области направлен пакет документов на финансирование на сумму 11 316 438,73 рублей.

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ №0158300000321000006 110549 от 16.07.2021г. –
«Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область,
Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а
(благоустройство)» Подрядная организация ООО «СпецСтрой».
Цена контракта – 117 130 080 рублей 00 копеек.

По состоянию на 25.07.2022 подрядной организацией ООО
«СпецСтрой» продолжаются работы:

- устройство поребрика
- укладка тротуарной плитки
- установка бортовых камней автопарковки
- устройство песчаного, щебеночного основания автопарковки
- устройство почвы под газон
- устройство железобетонных подпорных стен
- устройство обмазочной гидроизоляции подпорных стен
- установка МАФ.

Выполнены работы:

- подготовка песчаного, щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие велодорожки
- укладка асфальтобетонного покрытия велодорожки

Численность рабочих на объекте 14 человек, количество механизмов на объекте: 3 единицы спецтехники.

Выполнение работ на объекте по состоянию на 25.07.2022г. составляет 78 %


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 № 643.

Проектно-сметная документация «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин ул. Фурманова, 2а (благоустройство)»

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шаповалов В.Б.)
заместитель
главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Попов В.В.)
заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения