

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, сквер по ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин».

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2020-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общая сумма: 84343113рублей 54 копейки, в том числе:

2020год:

Всего – 54 343 224,21 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 53 181 199,99 рублей
- областной бюджет – 1 085 330,62 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 76 693,60 рублей

2021год:

Всего: 0 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0 рублей
- областной бюджет – 0 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 0 рублей

2022год:

Всего: 29 999 889,33 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 29 358 400,00 рублей
- областной бюджет – 599 151,03 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 42 338,30 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 15.02.2021 – 53771592,84 рублей за 2020 год, в том числе:

- федеральный бюджет – 52621791,85 рублей
- областной бюджет – 1073914,13 рублей.
- бюджет Красносулинского городского поселения – 75886,86 рублей.

Общая экономия средств составила – 571631,37 рублей.

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ № 28 от 02.03.2020 – «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Сквер ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин» (благоустройство). Подрядная организация ГУП РО «РостовАвтоДор».

Цена контракта – 80308763 рубля 90 копеек.

Экономия денежных средств - 1 222 976 рублей 10 копеек.

По состоянию на 15.02.2021 работы, предусмотренные для выполнения в 2020 году, завершены в полном объеме. В 2021 году выполнение работ не предусмотрено, в связи с отсутствием финансирования. Контракт не расторгнут и акт о приемки объекта благоустройства не подписан.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 № 643.

Проектно-сметная документация «Благоустройство общественных территорий Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Сквер ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин» (благоустройство).

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)
заместитель главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Ажиненко Д.В.)
заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения