

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Наименование национального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.2%.

Срок реализации проекта: 2023 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2023 году общая сумма – 68 329,2 тыс. руб, в том числе:

- областной бюджет – 67 649,5 тыс. руб.

- бюджет поселения – 679,7 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 10.05.2023 – 0,00 рублей

- областной бюджет – 0,00 рублей;

- бюджет поселения – 0,00 рублей

Реализация мероприятий проекта:

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000032_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.

Цена контракта 17 365 876,00 руб., из них

17 192 217,24 рублей - областной бюджет,

173 658,76 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 19.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000033_298575 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова.

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.
Цена контракта 7 201 230,11 руб., из них
7 129 217,81 рублей - областной бюджет,
72 012,30 рублей – бюджет поселения.

Между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ООО "Кентрон-Н" 26.12.2022 заключен муниципальный контракт № 0358300434922000034 298575 работ по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.47 Гвардейской Дивизии

Сроки исполнения обязательств по контракту с 01.04.2023 г по 01.07.2023 г.
Цена контракта 8 920 296,97 руб., из них
8 831 094,00 рублей - областной бюджет,
89 202,97 рублей – бюджет поселения.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000028 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000029 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000030 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина.

02.05.2023 между Муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальным заказом» и ИП Аллахвердян А.Р. подписано соглашение о расторжении муниципального контракта № 0358300434922000031 298575 от 19.12.2022 по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000013, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги ,

протяженностью 0,2938 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Почтовая. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 2691082.79 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000012, на Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Культуры, ул.Октябрьская. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 3738358.80 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000011, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,410 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина (от ул. Первомайской до ул. Придорожная). Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 4845867.80 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000014, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Комсомольская. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 1896021.60 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000015, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 1438862.40 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000016, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу : Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 983671.20 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000017, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,039 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Metallургов. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 10745126.06 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

05.05.2023г. объявлен электронный аукцион для закупки №0358300434923000018, на Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,821 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Первомайская. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным заказом». Начальная (максимальная) цена контракта – 7717922.46 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика – 25.05.2023г.

По состоянию на 10.05.2023:

- подрядной организацией ООО "Кентрон-Н" выполняются работы по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго слоя по ул. 47 Гвардейской Дивизии.


Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шапалов В.Б.)

заместитель главы
администрации

Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Попов В.В.)

заместитель главы администрации
Красносулинского
городского поселения