

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование регионального проекта:

Формирование комфортной городской среды

Наименование национального проекта:

«Жилье и городская среда»

Цель проекта:

Благоустройство общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения - 65%

Срок реализации проекта: 2021-2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

2021год:

Всего – 46 936 955,56 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 45 933 300,00 рублей

- областной бюджет – 937 414,29 рублей.

- бюджет Красносулинского городского поселения – 66 241,27 рублей

2022год:

Всего: 70 193 124,44 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 58 800 000,00 рублей

- областной бюджет – 10 640 200,00 рублей.

-бюджет Красносулинского городского поселения – 752 924,44 рублей

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 11.10.2021 – 13 186 773,45 рублей

- федеральный бюджет – 12 904 799,94 рублей

- областной бюджет – 263 363,26 рублей.

- бюджет Красносулинского городского поселения – 18 610,25 рублей

11.10.2021г. планируется произвести оплату, представленного 24.09.2021г. выполнения на сумму 9 388 876,18 рублей, о чем будет сообщено дополнительно.

Подрядной организацией ООО «СпецСтрой» 05.10.2021г. представлено выполнение на сумму 7 505 511,22 рублей. Документы на оплату работ, направлены для проверки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Реализация мероприятий проекта:

КОНТРАКТ №0158300000321000006 110549 от 16.07.2021г. –
«Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область,
Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 2а
(благоустройство)» Подрядная организация ООО «СпецСтрой».
Цена контракта – 117 130 080 рублей 00 копеек.

По состоянию на 11.10.2021 подрядной организацией ООО «СпецСтрой» продолжаются работы:

- подготовка почвы под газон;
- устройство песчаного основания велодорожки;
- устройство бетонной подготовки под подпорную стенку;
- устройство армированных каркасов подпорной стенки;
- установка поребрика;
- устройство геотекстиля;
- укладка труб под дорожки для отвода ливневых стоков;
- устройство щебеночного основания под тротуарную плитку;
- укладка тротуарной плитки.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения
«Формирование современной городской среды на территории
Красносулинского городского поселения», утвержденная Постановлением
Администрации Красносулинского городского поселения от 13.11.2017 №
643.

Проектно-сметная документация «Общественная территория, расположенная
по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин
ул. Фурманова, 2а (благоустройство)

Участники проекта:

Руководитель проекта:



(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель
главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:



(подпись)

(Грузинов П.А.)

глава администрации
Красносулинского
городского поселения