

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

Наименование регионального проекта:

Дорожная сеть;

Цель проекта:

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26.3%.

Срок реализации проекта: 2021 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:

В 2021 году общая сумма – 53216000,00 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 47894400,00 рублей;

- областной бюджет – 5268300,00 рублей;

- бюджет поселения 53300,00 рублей.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 25.01.2021 – 0 рублей

Реализация мероприятий проекта:

Ведется работа по подготовке документации для проведения электронного аукциона, на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от ул. Гагарина до поворота к хутору Малая Гнилуша г. Красный Сулин.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 №1343» в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 №134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Муниципальная программа Красносулинского городского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 07.12.2018 №25.

Участники проекта:


Руководитель проекта:


(подпись)

(Шаповалов В.Б.)

заместитель главы администрации района

Администратор проекта:


(подпись)

(Грузинов П.А.)

глава администрации

Красносулинского городского поселения